

2022_ZG25

Nuovo By-pass Ugnano - Mantignano

Direzione	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo 1.2.17
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

2022

In data 06/07/2021 si è proceduto alla messa in esercizio del nuovo tratto stradale tra il ponte sulla Greve e la rotatoria Canova. Nelle settimane successive si sono poi completati i lavori rimanenti. Restano da completare alcuni interventi localizzati finalizzati alla restituzione delle aree occupate temporaneamente per il cantiere.

Nel corso del 2022 si prevede il completamento delle attività di conto finale e di collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

2022_ZG25
Nuovo By-pass Ugnano - Mantignano
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONSEGNA PARATOIA FOSSO DEGLI ORTOLANI	55,00	01/01/2022	31/12/2022	P.O. INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADALE	Completamento delle attività di collaudo tecnico funzionale della paratoia e consegna al Genio Civile per la presa in carico
REDAZIONE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI		01/01/2022	31/07/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADALE	Lo Stato Finale dei lavori è stato sottoscritto in data 31/03/2022.
COMPLETAMENTO DEI LAVORI ACCESSORI E RESTITUZIONE DELLE AREE OCCUPATE TEMPORANEAMENTE		01/01/2022	30/06/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADALE	Completamento opere per la restituzione delle aree oggetto di occupazione temporanea

2022_ZG25

Nuovo By-pass Ugnano - Mantignano

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI		01/01/2022	31/12/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione del verbale di consegna della paratoia del Fosso degli Ortolani	RISULTATO	100%
Predisposizione del Conto Finale dei lavori	RISULTATO	100%
Esecuzione dei lavori accessori all'opera stradale	RISULTATO	100%
Predisposizione dei verbali di restituzione delle aree oggetto di occupazione temporanea	RISULTATO	100%
Predisposizione del Certificato di Collaudo dell'opera	RISULTATO	100%