

2019_ZT13P21

Obiettivo pluriennale Riqualficazione piazze(P.za Vittoria,Costituzione e Indipendenza);bonifica e riqualficazione giardini via Schiff, P.zze Tasso,Pier Vettori e Baldinucci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola,Don Puliti,Tasso,Valdelsa,Puccini e Leopoldo

Direzione	AMBIENTE	Direttore	LEONARDI MIRKO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI	Dirigente	CANTINI CECILIA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_02_IS_OB_STR_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Obiettivo Operativo 2.1.03
del D.U.P.

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

OBIETTIVO PLURIENNALE

L'obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo di alcuni luoghi cittadini particolarmente fruiti dalla cittadinanza. Nello specifico verrà perseguito attraverso azioni di riqualficazione architettonica, paesaggistica e funzionale di detti spazi, che comprendono il preliminar aggiornamento dei dati geometrici e costitutivi degli spazi.

La riqualficazione avrà ad oggetto le piazze cittadine: Vittoria, Costituzione, Indipendenza, Pier Vettori, e prevedere interventi di manutenzione specifica per Dallapiccola, Don Puliti, Tasso, Valdelsa.

Limitatamente a Piazza Dallapiccola, si specifica che la realizzazione dell'intervento è condizianata alla positiva risoluzione di un contenzioso in essere.

Riqualficazione di aiuole e rotatorie mediante sponsorizzazioni.

Realizzazione del verde pubblico all'interno del più ampio progetto del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia.

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
BACCHI DAVID	Personale assegnato all'obiettivo
ZUFANELLI ANDREA	Personale assegnato all'obiettivo
VERNIANI GIUSEPPE	Personale assegnato all'obiettivo
BALDI ROBERTO	Personale assegnato all'obiettivo
BALDI SILVIA	Personale assegnato all'obiettivo

2019_ZT13P21

Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria,Costituzione e Indipendenza);bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso,Pier Vettori e Balducci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola,Don Puliti,Tasso,Valdelsa,Puccini e Leopoldo

Soggetti coinvolti	
Nominativo	Relazione
BARBERIO ANDREA	Personale assegnato all'obiettivo
BENDINELLI ANGELA	Personale assegnato all'obiettivo
BIANCHI MARCO	Personale assegnato all'obiettivo
CAMODECA COSMO	Personale assegnato all'obiettivo
CAMORANI SIMONE	Personale assegnato all'obiettivo
CANELLA GIOVANNI	Personale assegnato all'obiettivo
CANTINI TOMMASO	Personale assegnato all'obiettivo
CASINI NICCOLO'	Personale assegnato all'obiettivo
COMMUNI ALESSANDRO	Personale assegnato all'obiettivo
CURRADI NICOLA	Personale assegnato all'obiettivo
Castellani andrea	Personale assegnato all'obiettivo
FERRARA MIRIAM	Personale assegnato all'obiettivo
FILIPPONI JURI	Personale assegnato all'obiettivo
GIULIANI VITTORIO PAOLO	Personale assegnato all'obiettivo
INGLIS JOHN	Personale assegnato all'obiettivo
MAESTRINI FEDERICO	Personale assegnato all'obiettivo
MARANGHI STEFANO	Personale assegnato all'obiettivo
MARINI CARLO MARIA -P.O.GEST.VERDE ZONA1 Q.1 E ST.	Personale assegnato all'obiettivo
MARTELLI RICCARDO	Personale assegnato all'obiettivo
MARTENGI LEONARDO	Personale assegnato all'obiettivo
MAZZEI GIANLUIGI P.O. GEST. VERDE ZONA 3 Q.3 E Q.4	Personale assegnato all'obiettivo
MOSCA ERIKA	Personale assegnato all'obiettivo
MUSIARI PAOLO	Personale assegnato all'obiettivo
PIERI MARCELLO	Personale assegnato all'obiettivo
PISTELLI MARCO	Personale assegnato all'obiettivo

2019_ZT13P21

Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria,Costituzione e Indipendenza);bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso,Pier Vettori e Balducci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola,Don Puliti,Tasso,Valdelsa,Puccini e Leopoldo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
PULERI FILIPPO PO. GESTIONE VERDE ZONA 2 Q.2 E Q.5	Personale assegnato all'obiettivo
SARDANELLI ROSANNA	Personale assegnato all'obiettivo
TANI LORENZO	Personale assegnato all'obiettivo
TEI LEONARDO	Personale assegnato all'obiettivo
TORRINI FABIO	Personale assegnato all'obiettivo
ROMAGNOLI IRENE - P.O. SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI	Posizione Organizzativa

FASI - ATTIVITA'

FASE	Aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	01/01/2019	30/06/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2019	30/06/2019				
Note						
FASE	Riqualificazione di Piazza della Costituzione –Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	01/01/2019	30/08/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2019	15/10/2019				
Note						
FASE	Piazza Pier Vettori - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	01/01/2019	30/08/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2019	23/05/2019				
Note						

2019_ZT13P21
Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria, Costituzione e Indipendenza); bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso, Pier Vettori e Balducci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola, Don Puliti, Tasso, Valdelsa, Puccini e Leopoldo

FASE						
Piazza Pier Vettori – Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/09/2019	31/12/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	20/05/2019	10/07/2020				
Note						
FASE						
Piazza della Vittoria - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2019	31/08/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2019	06/08/2020				
Note						
FASE						
Piazza della Vittoria - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/09/2019	31/12/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/09/2019	31/12/2019				
Note						
FASE						
Piazza Stazione e Piazza Indipendenza - Esecuzione dei lavori e approvazione certificato di regolare esecuzione						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2019	30/10/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2019	29/10/2019				
Note						
FASE						
Giardino Orticoltura - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2019	31/12/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2019	12/11/2020				

2019_ZT13P21

Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria,Costituzione e Indipendenza);bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso,Pier Vettori e Balducci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola,Don Puliti,Tasso,Valdelsa,Puccini e Leopoldo

Note							
FASE	Piazza Tasso - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto						
	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2019	31/08/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
	01/01/2019	24/09/2019					
Note							
FASE	Piazza Tasso - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere						
	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/09/2019	31/12/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
	01/12/2019	25/08/2020					
Note							
FASE	Bonifica e riqualificazione giardini Via Schiff - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto						
	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2019	31/08/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
	01/01/2019	02/07/2019					
Note							
FASE	Bonifica e riqualificazione giardini Via Schiff - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere						
	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/09/2019	31/12/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
	21/05/2019	28/09/2020					
Note							

2019_ZT13P21
Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria, Costituzione e Indipendenza); bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso, Pier Vettori e Balducci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola, Don Puliti, Tasso, Valdelsa, Puccini e Leopoldo

FASE	Piazza Balducci - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto					
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2019	31/08/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2019	05/08/2019				
Note						
FASE	Piazza Don Pietro Puliti - Predisposizione del progetto definitivo per l'approvazione					
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2019	30/11/2019	5,00	100,00	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2019	15/10/2019				
Note						
FASE	Piazza Don Pietro Puliti - determina a contrarre e avvio procedure di gara					
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/12/2019	31/12/2019	5,00	100,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	05/12/2019	20/12/2019				
Note						
FASE	Aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate					
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2020	30/06/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2020	30/06/2020				
Note						
FASE	Piazza Don Pietro Puliti - Aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto					
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2020	31/07/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/01/2020	21/05/2020				

2019_ZT13P21

Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria,Costituzione e Indipendenza);bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso,Pier Vettori e Balducci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola,Don Puliti,Tasso,Valdelsa,Puccini e Leopoldo

Note							
FASE	Individuazione di aiuole e rotatorie riqualificabili mediante sponsorizzazioni e pubblicazione dei relativi avvisi						
	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2020	31/12/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
	01/01/2020	31/12/2020					
Note							
FASE	Interventi di verde pubblico nell'ambito del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia - approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre						
	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2020	30/09/2020		100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
	01/01/2020	23/09/2020					
Note	2020/DD/01858						
FASE	Piazza Don Pietro Puliti - Consegna dei lavori e avvio delle opere						
	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/07/2020	31/12/2020		100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
	01/07/2020	18/08/2020					
Note							
FASE	Riqualificazione Piazza Dallapiccola - approvazione progetto e aggiudicazione dell'Accordo Quadro						
	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/11/2021	31/03/2022			CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Note							

2019_ZT13P21
Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria, Costituzione e Indipendenza); bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso, Pier Vettori e Balducci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola, Don Puliti, Tasso, Valdelsa, Puccini e Leopoldo

FASE						
Riqualificazione Piazza Dallapiccola - consegna dei lavori ed esecuzione delle opere						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2022	31/12/2022			CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note						
FASE						
Interventi di verde pubblico nell'ambito del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia – avvio delle procedure di gara e aggiudicazione dell'appalto						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/10/2020	31/12/2020	5,00	100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	01/10/2020	04/12/2020				
Note						
FASE						
Piazza Indipendenza II lotto – Predisposizione, approvazione del progetto, e determina a contrarre						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	30/09/2020	31/12/2020	5,00	100,00	COCCHI MARCELLO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	30/09/2020	13/10/2020				
Note						
FASE						
Piazza Pier Vettori II lotto – Predisposizione, approvazione del progetto, e determina a contrarre						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	30/09/2020	31/12/2020		100,00	CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
	30/09/2020	31/12/2020				
Note						
FASE						
Piazza Indipendenza II lotto – aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto						
	Inizio Previsto	Fine Prevista				
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2021	31/08/2021			COCCHI MARCELLO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

2019_ZT13P21
Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria,Costituzione e Indipendenza);bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso,Pier Vettori e Baldinucci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola,Don Puliti,Tasso,Valdelsa,Puccini e Leopoldo

ATTIVITA'	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Esecuzione delle opere	01/06/2021	31/12/2021	MARINI CARLO MARIA -P.O.GEST.VERDE ZONA1 Q.1 E ST.			
Note						
FASE	Manutenzione Piazza Leopoldo e Terza Piazza					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	01/01/2021	31/03/2022			CANTINI CECILIA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
ATTIVITA'	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Piazza Leopoldo - Predisposizione del progetto definitivo per l'approvazione	01/01/2021	20/11/2021	ROMAGNOLI IRENE - P.O. SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI			
Piazza Leopoldo - Avvio della procedura di gara e aggiudicazione	21/11/2021	31/12/2021	ROMAGNOLI IRENE - P.O. SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI			
Piazza Leopoldo - Consegna dei lavori e avvio delle opere	01/01/2022	31/03/2022	ROMAGNOLI IRENE - P.O. SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI			
Terza Piazza - redazione del progetto esecutivo per l'approvazione	01/01/2021	30/03/2021	ROMAGNOLI IRENE - P.O. SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI			
Terza Piazza - avvio della procedura di gara e aggiudicazione	01/04/2021	30/06/2021	ROMAGNOLI IRENE - P.O. SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI			
Terza Piazza - consegna dei lavori ed esecuzione delle opere	01/07/2021	31/12/2021	ROMAGNOLI IRENE - P.O. SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI			
Note						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2019_Predisposizione atti espletamento gare riqualificazione Piazza Don Pietro Puliti	PERFORMANCE	31/12/2019	31/12/2019
2020_Aggiornamento e implementazione banca dati aree verdi e piazze selezionate	PERFORMANCE	30/06/2020	30/06/2020

2019_ZT13P21

Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria,Costituzione e Indipendenza);bonifica e riqualificazione giardini via Schiff, P.zze Tasso,Pier Vettori e Baldinucci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola,Don Puliti,Tasso,Valdelsa,Puccini e Leopoldo

INDICATORI			
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2020_Numero procedure acquisizione autorizzazioni e nulla osta/numero progetti appaltabili	RISULTATO	1/1	1/1
2020_Numero atti predisposti approvazione progetti riqualificazione piazze/numero delle piazze	RISULTATO	1/1	1/1
2020_Numero cantieri avviati/numero cantieri programmati	RISULTATO	1/1	1/1
2020_Piazza Don Pietro Puliti - aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto	RISULTATO	31/07/2020	30/04/2020
2021_Predisposizione atti espletamento gara Terza Piazza	RISULTATO	1/1	
2021_Terza Piazza - aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto	RISULTATO	30/06/2021	
2021_Piazza Leopoldo - redazione atti di approvazione progetto	RISULTATO	1/1	
2021_Numero cantieri avviati/numero cantieri programmati	PERFORMANCE	4/4	