

2021_ZV14

Proseguire con la valorizzazione dei Contenitori della Cultura (teatri, complessi religiosi etc.) sviluppando le attività di progettazione avviate negli esercizi precedenti - attività 2021

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	DREONI ALESSANDRO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO	Dirigente	CASELLI GIORGIO	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo 9.2.21
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nell'obiettivo si raccolgono varie azioni organiche di valorizzazione da porre in essere su vasti complessi monumentali religiosi e culturali o interi luoghi della città; azioni finalizzate a consentire il massimo livello di fruizione degli stessi. Le attività pianificate riguardano progettazioni ed esecuzioni di interventi che, oltre alla valorizzazione, mirano a ampliare le condizioni di agibilità, anche in relazione alle valutazioni eseguite in ambito di sicurezza antincendio e sismica.

I "contenitori" contemplati nell'obb. riguardano il Teatro della Pergola, palazzi storici quali, la Biblioteca dell'Oblate, l'ex Teatro dell'Oriuolo, Basiliche e Conventi quali S.M. Novella, SS. Annunziata, S. Spirito, Carmine, San Carlo dei Barnabiti, nonché i complessi architettonici e paesaggistici quali la cinta fortificata e Piazzale Michelangelo/Viale dei Colli.

Fra le attività dell'obb. viene inserita quella afferente all'intervento di ristrutturazione della biblioteca di Via dei Pini che nell'anno precedente era collocata su altro obb. strategico del DUP.

Le attività afferenti i "contenitori" sedi di musei civici e servizi museali vengono pianificate in altri obb. di PEG (complesso di S.M. Novella, Museo del '900, Palazzo Vecchio, Palazzo San Firenze etc.).


2021_ZV14

Proseguire con la valorizzazione dei Contenitori della Cultura (teatri, complessi religiosi etc.) sviluppando le attività di progettazione avviate negli esercizi precedenti - attività 2021

BUDGET


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2016	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	428.340,00
2021	CP	4	02	Contributi agli investimenti	4.001.632,08
2020	CP	6	03	Accensione mutui e altri finan	915.300,00
2020	CP	4	02	Contributi agli investimenti	150.000,00
2013	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	750.000,00
2018	CP	4	02	Contributi agli investimenti	950.000,00
2022	CP	4	02	Contributi agli investimenti	340.000,00
2017	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	982.000,00
2021	CP	6	03	Accensione mutui e altri finan	1.480.000,00
Totale Entrate					9.997.272,08

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	925.746,29
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	332.697,68
2021	CP	2	05	Altre spese in conto capitale	665.300,00
2022	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	1.007.259,40
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	176.475,80
2019	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	750.046,82
2021	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	6.366.034,72
Totale Spesa					10.223.560,71

Budget Spesa



2021_ZV14
Proseguire con la valorizzazione dei Contenitori della Cultura (teatri, complessi religiosi etc.) sviluppando le attività di progettazione avviate negli esercizi precedenti - attività 2021
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Teatro della Pergola - prosecuzione interventi per implementazione del livello di adeguamento sismico: procedure di gara lavori di adeguamento sismico palcoscenico	25,00	01/04/2021	31/12/2021	MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI VILLE E MONUM.CITT.	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	var.peg approvata con Del. 607 del 14.12.21: modifica descriz.fase
Biblioteca delle Oblate - Completamento fronti urbani	10,00	01/01/2021	31/07/2021	MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI VILLE E MONUM.CITT.	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Teatro dell'Oriuolo - Completamento interventi di recupero del complesso propedeutici alla realizzazione del nuovo Teatro delle Arti Visive	15,00	01/01/2021	31/12/2021	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Basiliche, conventi e chiese (S.M. Novella, S.Spirito, Carmine e SS. Annunziata, Romito) - Esecuzione/conclusione vari appalti e nuove progettazioni	25,00	01/01/2021	31/12/2021	FERRARA PAOLO-P.O. FABBR.PAL.VECC.-CHIESE CONVENTI	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	

2021_ZV14
Proseguire con la valorizzazione dei Contenitori della Cultura (teatri, complessi religiosi etc.) sviluppando le attività di progettazione avviate negli esercizi precedenti - attività 2021

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Ex Chiesa S.Carlo dei Barnabiti - Progetto di restauro	15,00	01/01/2021	31/10/2021	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Cinta muraria e acquedotto di Carraia - completamento attività di progettazione e avvio procedure di gara	5,00	01/01/2021	31/12/2021	ULIVI BRUNO - P.O.VALOR.COMPL.MONUM. REST.URBANO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Biblioteca Via dei Pini - Ristrutturazione locali (fase 1) - Progettazione esecutiva	5,00	01/01/2021	31/12/2021	GERONI PIETRO P.O.PROG.INT.SC.BIBLIOTECA Q.4	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT.CIV.	30.6.21: da variare per modifica descrizione. Le attiv.2021 afferiscono alla sola progettazione. VAR.APPROVATA con Del.GM 454 del 12.10.21
Teatro della Pergola – esecuzione appalto di correzione acustica del Saloncino		01/10/2021	31/12/2021	MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI VILLE E MONUM.CITT.	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	var.peg approvata con Del. 607 del 14.12.21: inserim.della presente fase

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
fase 1: Teatro della Pergola - lavori adeguamento sismico palcoscenico: procedure di gara	RISULTATO	entro il 31/12/2021
fase 2: Biblioteca delle Oblate - Completamento fronti urbani: ultimazione lavori	RISULTATO	entro il 31/07/2021
fase 3: Teatro dell'Oriuolo - rimozione delle strutture recenti e riqualificazione degli spazi esterni	RISULTATO	entro il 31/05/2021
fase 4: Basiliche, conventi e chiese (S.M. Novella, S.Spirito, Carmine e SS.Annunziata, Romito) - Esecuzione/conclusione azioni conservative -n. appalti conclusi/n. appalti aperti sui complessi religiosi	PERFORMANCE	8/8
fase 4: Chiesa del Romito - intervento di messa in sicurezza - Avvio dell'intervento	RISULTATO	entro il 1/7/2021
fase 5: Ex Chiesa S.Carlo dei Barnabiti - Redazione progetto di restauro	RISULTATO	entro il 31/10/2021
fase 6: Acquedotto di Carraia - redazione progetto di valorizzazione architettonica e paesaggistica	RISULTATO	entro il 30/06/2021
fase 7: Biblioteca Via dei Pini - Ristrutturazione locali (fase 1) - Progettazione esecutiva	RISULTATO	entro il 31/12/2021
fase 8: Teatro della Pergola - lavori di correzione acustica – esecuzione appalto	RISULTATO	entro il 31/12/2021

2021_ZV14
Proseguire con la valorizzazione dei Contenitori della Cultura (teatri, complessi religiosi etc.) sviluppando le attività di progettazione avviate negli esercizi precedenti - attività 2021

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
100343	Progetto Grandi Oblate - ampliamento e valorizzazione - III Lotto Lavori piano ammezzato e 1° piano da destinare ad archivi, uffici, sala lettura RUP: CASELLI GIORGIO	750.000,00	750.000,00
150068	Basilica e convento S.Maria del Carmine - manutenzione straordinaria urgente coperture e facciate interne RUP: CASELLI GIORGIO	600.000,00	600.000,00
150069	Basilica di Santa Maria del Carmine - lavori urgenti di consolidamento e restauro vela campanaria pericolante RUP: FERRARA PAOLO	0,00	22.660,00
150072	Basilica di Santo Spirito - risanamento e restauro urgente cupola brunelleschiana RUP: CASELLI GIORGIO	352.500,00	352.500,00
150136	Convento Santo Spirito - messa in sicurezza locali attualmente inagibili e manutenzione urgente facciata su via Maffia RUP: FERRARA PAOLO	232.000,00	232.000,00
160385	Basilica di Santa Maria del Carmine - lavori urgenti di consolidamento e restauro vela campanaria pericolante - fin. con mutuo (vedi c.o. 150069) RUP: FERRARA PAOLO	75.840,00	75.840,00
170074	Basilica e convento S. Maria Novella - Restauro coperture del Convento RUP: FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO CHIESE E CONV.	150.000,00	150.000,00
180240	Chiesa del Sacro Cuore al Romito - consolidamento e restauro (ATA 12.26) RUP: CASELLI GIORGIO	0,00	200.440,64
180280	Ex teatro dell'Oriuolo - realizzazione del nuovo "Teatro delle arti visive" (monetizzazione AT 12.44 Portinari Salviati) RUP: CASELLI GIORGIO	600.000,00	600.000,00
180281	Biblioteca delle Oblate - restauro delle facciate su via Sant'Egidio e delle coperture (monetizzazione AT 12.44 Portinari Salviati) RUP: MUCCINI TOMMASO - A.P. PALAZZI E VILLE MONUMENTALI	350.000,00	350.000,00
190057	Teatro della Pergola. Interventi di adeguamento alla normativa sismica. Palcoscenico parete tergale e parete laterale destra del palcoscenico RUP: CASELLI GIORGIO	580.000,00	580.000,00
190106	Biblioteca via dei pini RUP: GERONI PIETRO P.O.PROG.INT.SC.BIBL.LUD.C.CIV. Q.4	250.000,00	250.000,00
190284	Completamento restauro e valorizzazione funzionale del complesso di San Firenze RUP: CASELLI GIORGIO	3.000.000,00	3.000.000,00
200116	Museo 900 - Realizzazione residenze per gli artisti RUP: CASELLI GIORGIO	665.300,00	665.300,00
200223	Ex chiesa dei Barnabiti - intervento di messa in sicurezza - anno 2021	250.000,00	250.000,00

2021_ZV14
Proseguire con la valorizzazione dei Contenitori della Cultura (teatri, complessi religiosi etc.) sviluppando le attività di progettazione avviate negli esercizi precedenti - attività 2021

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	RUP: CIONI FILIPPO		
200323	Ex chiesa dei Barnabiti - interventi impiantistici - anno 2021 RUP: CIONI FILIPPO	100.000,00	100.000,00
200324	Ex chiesa dei Barnabiti - restauro degli affreschi delle pareti e del soffitto, illuminazione etc - anno 2021 RUP: CASELLI GIORGIO	800.000,00	800.000,00
200339	Opere di valorizzazione architettonica e paesaggistica presso l'acquedotto della Carraia finanziate con art bonus RUP: MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI VILLE E MONUM.CITT.	400.000,00	400.000,00
200341	Spese di progettazione relative ad interventi di adeguamento sismico del teatro della Pergola - c.o. 190096 RUP: CASELLI GIORGIO	110.082,08	110.082,08
210121	Palazzo Corsini Suarez - fornitura e p.o. macchina di climatizzazione (donazione da parte del Gabinetto Vieusseux)	39.841,95	39.841,95
210122	Palazzo Corsini Suarez - lavori impiantistici nuovo impianto di climatizzazione (trasferimento da privati) RUP: MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI VILLE E MONUM.CITT.	74.158,05	74.158,05
210126	Gualchiere di Remole - Interventi di consolidamento e risanamento conservativo (risorse FSC) RUP: CASELLI GIORGIO	340.000,00	340.000,00
210133	Palazzo Strozzi - Nuova illuminazione scenografica con tecnologia led del p.t. e loggiato monumentale - donazione	277.550,00	277.550,00
210201	Interventi di restauro complessi monumentali (finanziati con avanzo) - vedi c.o. 160172 RUP: CASELLI GIORGIO	0,00	3.187,99