

2022_ZV06

Obiettivo pluriennale - Realizzare nuove scuole -biennio ISIS, Don Milani, Ghiberti

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	DREONI ALESSANDRO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	Dirigente	DREONI ALESSANDRO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_03 CRESCERE CON LA SCUOLA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_03_IS_OB_STR_02 MIGLIORARE STRUTTURE SCOLAST.

Obiettivo Operativo 3.2.04-05-06
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Le attività dell'obb., come specificato nel titolo, sono volte a realizzare nuovi edifici scolastici.

Nel luglio scorso ha preso avvio l'ingente investimento di 8 milioni di euro finalizzato a realizzare il nuovo biennio dell'Istituto di istruzione secondaria superiore Leonardo Da Vinci; l'appalto si concluderà nel 2023.

Nel 2022 sarà portato in approvazione il progetto esecutivo di adeguamento e miglioramento sismico e parziale sostituzione edilizia della scuola media Don Milani; investimento anche questo di 8milioni di euro.


A seguito di candidatura inoltrata al Ministero dell'Interno in relazione all'avviso sulla "rigenerazione urbana" il Comune di Firenze è risultato assegnatario di risorse per quasi 20milioni di euro, regolati secondo le condizioni e obblighi previsti dal PNRR. Nell'ambito di tali risorse è prevista -quale opera principale- la realizzazione della nuova scuola Ghiberti. Con la finalità di supportare il nostro Ente all'ottenimento di fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, la Fondazione CR Firenze ha finanziato e conseguito la progettazione preliminare di detta nuova scuola. Nel 2022 sarà sviluppata pertanto tale soluzione progettuale donata dalla Fondazione fino al livello definitivo, sulla base del quale saranno avviate le procedure di gara.

2022_ZV06


Obiettivo pluriennale - Realizzare nuove scuole -biennio ISIS, Don Milani, Ghiberti

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	4	02	Contributi agli investimenti	1.736.693,29
2021	CP	4	02	Contributi agli investimenti	113.261,90
2020	CP	6	03	Accensione mutui e altri finan	200.000,00
2020	CP	4	02	Contributi agli investimenti	66.836,78
2018	CP	4	02	Contributi agli investimenti	145.703,31
2022	CP	4	02	Contributi agli investimenti	4.114.798,97
2017	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	4.620.000,00
2017	CP	6	03	Accensione mutui e altri finan	130.000,00
Totale Entrate				11.127.294,25	




	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	229.623,07
2021	CP	2	05	Altre spese in conto capitale	70.214,00
2022	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	16.424.250,67
2019	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	1.787.488,37
2017	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	15.471,04
2018	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	156.240,67
2017	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	238.637,91
2021	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	505.369,12
Totale Spesa				19.427.294,85	



2022_ZV06

Obiettivo pluriennale - Realizzare nuove scuole -biennio ISIS, Don Milani, Ghiberti

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
I.I.S. Leonardo da Vinci - esecuzione appalto lavori di costruzione biennio		01/01/2022	31/12/2023	CAPPELLI SAMUELE P.O.SCUOL.BIBL.LUD.C.CIV.IMM. Q.5	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT C.CIV.IMM.	
Scuola Don Milani - esecuzione lavori di bonifica amianto		01/11/2022	31/12/2023	MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.OB.SP.E SUPP.P.C.	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Scuola Don Milani - redazione progetto esecutivo per l'appalto		01/01/2022	15/11/2022	RICCI RICCARDO P.O.IMM.STR.COORD. ANTINC	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	

2022_ZV06

Obiettivo pluriennale - Realizzare nuove scuole -biennio ISIS, Don Milani, Ghiberti

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Scuola Don Milani - avvio procedura di gara		01/12/2022	31/12/2022	CIONI FILIPPO	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	fase da variare in conseguenza dello slittamento della fase precedente in "avvio procedura di gara" con inizio previsto 16.11.22 e fine prevista 31.12.22.
Scuola Don Milani - gara e esecuzione di parte dei lavori (appalto che prosegue nel 2024)		01/01/2023	31/12/2023	CIONI FILIPPO	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	fase da variare in conseguenza degli slittamenti delle fasi del 2022 e da denominare "gara e esecuzione di parte dei lavori ..."
Scuola Ghiberti - redazione progetto definitivo per l'appalto		01/03/2022	15/11/2022	GERONI PIETRO P.O.PROG.INT.SC.BIBL.LUD.C.CIV. Q.4	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	fase da slittare al 15.11: la modifica è necessaria in virtù dell'adeguamento prezzi e per la necessità di approfondire le analisi economiche alla luce dell'aggiornamento semestrale emergenziale del prezzario regionale.
Scuola Ghiberti - gara d'appalto		16/11/2022	30/04/2023	DREONI ALESSANDRO	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	fase da variare in conseguenza dello slittamento della fase precedente con inizio previsto 16.11.22 e fine prevista 30.4.23.
Scuola Ghiberti - esecuzione di parte dell'appalto dei lavori		01/05/2023	31/12/2023	GERONI PIETRO P.O.PROG.INT.SC.BIBL.LUD.C.CIV. Q.4	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	fase da variare in conseguenza dello slittamento della fase precedente con inizio previsto 1.5.23 e fine prevista 31.12.23.

2022_ZV06
Obiettivo pluriennale - Realizzare nuove scuole -biennio ISIS, Don Milani, Ghiberti

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
I.I.S. Leonardo da Vinci - esecuzione appalto lavori di costruzione biennio - % realizzativa al 31.12.22		PERFORMANCE	50%
Scuola Don Milani - redazione progetto esecutivo per l'appalto		RISULTATO	entro il 15/11/2022
Scuola Ghiberti - redazione progetto definitivo per l'appalto		RISULTATO	entro il 15/11/2022
OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
160059	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) RUP: DREONI ALESSANDRO	4.620.000,00	4.620.000,00
170070	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico del Comune) RUP: DREONI ALESSANDRO	2.000.000,00	2.000.000,00
170071	ISIS L. da Vinci. Bonifica amianto e demolizione RUP: MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.OB.SP.E SUPP.P.C.	0,00	300.000,60
170394	Realizzazione tensostruttura polivalente (palestra, sala riunione) a supporto del nuovo biennio dell'I.S.I.S. RUP: DREONI ALESSANDRO	130.000,00	130.000,00
180040	Adeguamento e messa a norma I.S.I.S. e C.F.P. RUP: DREONI ALESSANDRO	200.000,00	200.000,00
190126	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) - anno 2020 RUP: DREONI ALESSANDRO	1.380.000,00	1.380.000,00
190249	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico del Comune) - operazione di contabilizzazione RUP: DREONI ALESSANDRO	102.734,34	102.734,34
190281	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico della città Metropolitana) RUP: DREONI ALESSANDRO	1.600.000,00	1.600.000,00
200178	Intervento di riqualificazione e adeguamento della scuola don Milani via C. Digny - anno 2020 - progettazione RUP: CIONI FILIPPO	155.000,00	155.000,00
200183	Scuola Don Milani via C. Digny - bonifica e riqualificazione RUP: CIONI FILIPPO	0,00	8.000.000,00
210086	"Istituto L. Da Vinci, Triennio e Professionale nuovo – interventi di efficientamento energetico" - fondi POR CReO FESR 2014-2020 RUP: CAPELLI SAMUELE P.O.SCUOL.BIBL.LUD.C.CIV.IMM. Q.5	736.076,31	736.076,31
210112	Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola Ghiberti (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini-Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne) - PNRR - M.5 C.2 INV.2.1 - CUP H11B21001880001 - 2022 RUP: DREONI ALESSANDRO	184.985,09	184.985,09

2022_ZV06**Obiettivo pluriennale - Realizzare nuove scuole -biennio ISIS, Don Milani, Ghiberti**

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
210113	Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutt.locali) - MIMS PNRR - M.5 C.2 I.2.1 - CUP H18I21001500001- anno 2022 RUP: DREONI ALESSANDRO	12.332,34	12.332,34
210114	Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 3 - Residenze Casa spa (riqualificazione plesso edilizio) - MIMS PNRR - M.5 C.2 INV.2.1 - CUP H13D21000410001 - anno 2022 RUP: DREONI ALESSANDRO	6.166,17	6.166,17