

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H25J05000520004	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON MINZONI LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA (SICUREZZA 2005)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2005	296.000,00	91,42%	91,42%
H21E00000140001	REALIZZAZIONE TRAMVIA VELOCE 1 LINEA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO ACQUE METEORICHE PIAZZA VITTORIO VENETO	fondo - MUTUI E BOC	2006	89.306,49	56,38%	56,38%
H21E02000540007	TRAMVIA -REALIZZAZIONE 2 E 3 LINEA (1 LOTTO) VIALE GUIDONI LINEA 2	ECONOMIE, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI	2008	784.493,44	90,92%	90,92%
CIG 5335429167	CANTIERIZZAZIONE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE 2 E 3 DELLA TRAMVIA	fondo - MUTUI E BOC	2010	269.037,52	80,30%	80,30%
H11B12000000002	NUOVA VIABILITÀ UGNANO-MANTIGNANO	fondo - MUTUI E BOC	2013	6.791.879,98	95,45%	96,17%
H11B12000010002	NUOVA VIABILITÀ E BY PASS NELL'ABITATO DI CASCINE DEL RICCIO	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI	2013	4.997.318,32	97,83%	100,00%
H18C14000210004	REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DINO COMPAGNI - DEMOLIZIONE VECCHIA STRUTTURA	AVANZO AMMINISTRAZ., Fondo - da AVANZO AMMINISTRAZ.	2014	230.000,00	79,18%	81,06%
H14H15000450002	STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI PARAPETTI	INT.REAL.DA PRIVATI	2015	52.019,19	100,00%	100,00%
H11B16000070004	SICUREZZA STRADALE: SOTTOPASSI - IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA MEDIANTE AMPLIAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI, SONDE DI ALLAGAMENTO, GESTIONE TELEMATICA REMOTA - FASE 1	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2016	250.000,00	46,93%	76,12%
H11E16000220004	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MACHIAVELLI	fondo - MUTUI E BOC	2016	70.000,00	81,24%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H12000300004	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA PASSERELLA SULL'ARNO	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2016	218.538,94	70,70%	91,59%
H17H16000290002	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURALE SEDE VIARIA SS. ANNUNZIATA	MUTUI E BOC fondo -	2016	500.000,00	0,00%	73,07%
H1916000700004	PROGRAMMA PLURIENNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATE - Q.5	MUTUI E BOC fondo -	2016	120.000,00	73,82%	100,00%
H1916000840007	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA – SOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO ALLA CERCHIA DEI VIALI	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2016	274.160,00	99,89%	100,00%
H21B06000300004	REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA VELOCE - 1° LINEA- SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO	Fondo - da ALTRI ENTI PP.	2016	3.081.003,28	3,31%	5,53%
H11B16000780004	IMPIANTI SEMAFORICI - NUOVI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESISTENTI	MUTUI E BOC fondo -	2017	110.000,00	100,00%	100,00%
H11E16000820004	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE VERDI E NENCIONI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI	MUTUI E BOC fondo -	2017	375.000,00	96,69%	100,00%
H14H16001030004	PROGRAMMA PLURIENNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATE STRADALI	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2017	500.000,00	71,06%	82,83%
H14H16002260004	ISIS L. DA VINCI. BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE	ALIENAZ.NON VINCOL., Fondo - da ALIENAZIONI	2017	300.000,00	96,19%	99,88%
H17H16001000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE MANUFATTI STRADALI	MUTUI E BOC fondo -	2017	400.000,00	88,20%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H16001940004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Q2	fondo - MUTUI E BOC	2017	1.725.000,00	82,72%	100,00%
H17H16001960004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Q4	fondo - MUTUI E BOC	2017	1.721.000,00	100,00%	100,00%
H17H17000650004	PROGRAMMA PLURIENNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ - INTERVENTI DI RINNOVO DEGLI ALBERI Q.1 DX ARNO	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2017	250.000,00	99,84%	100,00%
H11E17000660004	INTERVENTO DI SISTEMAZIONI ESTERNE DEL MECCANOTESSILE	fondo - MUTUI E BOC	2018	250.000,00	96,28%	100,00%
H11H18000010004	EX CASERMA GONZAGA LUPI DI TOSCANA - DEMOLIZIONE MURO PERIMETRALE INSTABILE E CHIUSURA ACCESSI ALL'AREA	Fondo - da ALIENAZIONI	2018	60.000,00	78,40%	78,40%
H12C17000280004	PALAZZO VECCHIO INTERVENTI DI RESTAURO SCALONI VASARIANI	fondo - MUTUI E BOC	2018	150.000,00	100,00%	100,00%
H12E18000050004	TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	Fondo - da ALIENAZIONI	2018	100.000,00	99,73%	100,00%
H14E17000770004	PROGRAMMA PLURIENNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATE STRADALI	fondo - MUTUI E BOC	2018	334.514,36	99,86%	100,00%
H14E17000790004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO Q1DX ARNO E CASCINE	fondo - MUTUI E BOC	2018	100.000,00	99,87%	100,00%
H14E17000800004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO Q2	fondo - MUTUI E BOC	2018	100.000,00	1,13%	6,77%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H14H17001060004	SCUOLA ELEMENTARE ACCIAIOLI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA	fondo - MUTUI E BOC	2018	200.000,00	98,09%	100,00%
H15I18000600002	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI ED AREE PUBBLICHE	Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2018	387.740,59	100,00%	100,00%
H16G18000280006	REALIZZAZIONE SISTEMI SMART CITY CONTROL ROOM - SISTEMA INFORMATIVO E CATASTO STRADE	TRASF.STATO FINALIZ. Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2018	400.000,00	99,95%	100,00%
H17H18000860007	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DEL CESTELLO, PIAZZA DEL TIRATOIO, VIA DEL TIRATOIO E VICOLO DEL TIRATOIO, VIA DEL PIAGGIONE	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2018	396.000,00	98,51%	100,00%
H11B16000160004	NUOVA PIAZZA DELL'ISOLOTTO	fondo - MUTUI E BOC	2019	3.321.992,25	99,98%	100,00%
H11D18000030004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91	Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2019	48.800,00	100,00%	100,00%
H11E17000080003	SCUOLA GUICCIARDINI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AUDITORIUM	TRASFER.ENTI PP.VINC	2019	2.500.000,00	78,90%	83,33%
H11E8000170004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO DI TUTTI I QUARTIERI	fondo - MUTUI E BOC	2019	510.000,00	89,18%	97,94%
H14I19000230005	PATTO SULLA SICUREZZA URBANA - VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E REALIZZAZIONE PUNTI DI LETTURA TARGHE VEICOLI	Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2019	500.000,00	76,03%	76,27%
H15B18004920004	ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA STATICA E SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: COMPL. MONTAGNOLA, ELEM. ANNA FRANK, MEDIA CALVINO, NIDO CATIA FRANCI, MEDIA VERDI, NIDO PALLONCINO, COMPL. COLOMBO, MAT. PILATI ED ALTRI - FASE 1	fondo - MUTUI E BOC	2019	2.164.529,46	99,29%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H15H18000510004	INTERVENTI STRUTTURALI PER SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 COME INDICATO DALLA GIUNTA COMUNALE - FASE 2	Fondo - da ALIENAZIONI	2019	200.000,00	97,49%	100,00%
H15I18000160004	PROGRAMMA PLURIENNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATE STRADALI	MUTUI E BOC fondo -	2019	570.000,00	64,20%	95,92%
H17H16001100004	REALIZZAZIONE DI PARCO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL POLO SPORTIVO DI SAN BARTOLO A CINTOIA	MUTUI E BOC fondo -	2019	600.000,00	99,25%	100,00%
H17H18002250004	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO	MUTUI E BOC fondo -	2019	200.000,00	70,72%	100,00%
H17H18002290004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2019	760.767,61	97,03%	100,00%
H17H18002300004	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI MANUFATTI A SERVIZIO DI VARIE STRADE COMUNALI	MUTUI E BOC fondo -	2019	666.339,94	96,87%	100,00%
H17H18002330004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE	MUTUI E BOC fondo -	2019	724.055,32	96,41%	96,41%
H17H18002350004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE	MUTUI E BOC fondo -	2019	1.000.000,00	97,01%	97,26%
H17H18002360004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TUTTA LA RETE VIARIA	MUTUI E BOC fondo -	2019	1.000.000,00	96,76%	96,76%
H17H18002940007	INTERVENTI DI SISTEMAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO CON L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA E PUBLIACQUA RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DI VIA PANDOLFINI	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI	2019	49.081,07	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H19001190004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE Q1	fondo - MUTUI E BOC	2019	259.652,19	100,00%	100,00%
H17H19001200004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE Q2-3	fondo - MUTUI E BOC, Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2019	400.000,00	100,00%	100,00%
H18E18000530004	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI COMUNALI: VERIFICHE E MONITORAGGI STRUTTURALI, PROVE DI CARICO - FASE IV	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2019	200.000,00	88,84%	100,00%
HH17B1700047000	MOBILITÀ LENTA E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2019	1.000.000,00	87,18%	100,00%
H11B12000110005	NUOVA STRADA DEL MACINANTE: VIA F.LLI ROSSELLI - VIA PISTOIESE - INCARICHI DI PROGETTAZIONE	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2020	404.218,32	53,29%	100,00%
H11B20000160007	REALIZZAZIONE DEL PONTE PER L'ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE DEL TORRENTE MUGNONE	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI	2020	400.000,00	11,02%	88,83%
H11B200000180006	INTERVENTI URGENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE URBANA CONNESSI AD EMERGENZA COVID-19	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2020	400.000,00	99,08%	100,00%
H11E18000250004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO Q. 1 DESTRA ARNO	fondo - MUTUI E BOC	2020	100.000,00	99,50%	100,00%
H12B18000160004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI IDRAULICI	fondo - MUTUI E BOC	2020	300.000,00	99,51%	100,00%
H13D2000620007P	RIQUALIFICAZIONE VIALE TANINI - REALIZZAZIONE AIUOLA ALBERATA, RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE E REINTEGRO ALBERI IN FILARI GALLUZZO E DUE STRADE (VARIANTE PUE ROTATORIA ESSELUNGA)	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI	2020	766.000,00	3,69%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H13G18000520001	FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE FUNZIONALE LOTTO UMI 1B - RESTAURO CORTINE MURARIE	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2020	2.000.000,00	97,75%	99,05%
H13I19000120004	A.B.A. - MUSEO 900 - REALIZZAZIONE RESIDENZE PER GLI ARTISTI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2020	900.300,00	100,00%	100,00%
H15B18001540004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 2-3 - INFISSI E OPERE MURARIE	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2020	300.000,00	99,27%	100,00%
H15C19000160004	RECUPERO DI AREE INESITATE AI FINI DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO, DELLE DOTAZIONI DI VERDE PUBBLICO E DELL'AVVIO DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE AI SENSI DELLA DG N. 331/2018	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2020	650.000,00	90,03%	92,55%
H15F16000010007	STORAGE LE PIAGGE - PROGETTO REPLICATE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC, Fondo - TRASF.U.E., TRASF.STATO FINALIZ., Fondo -	2020	1.100.000,00	54,27%	54,27%
H15I18000170004	PROGRAMMA PLURIENNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATE STRADALI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2020	630.000,00	68,47%	96,51%
H15I20000050002	RIFACIMENTO COPERTURA PISCINA PAGANELLI (L.R. 47/91)	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2020	780.089,04	78,32%	89,51%
H16B20000210001	SCUOLA CALAMANDREI, VIA DI CABOTO, 34 - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2020	25.000,00	64,43%	64,43%
H16C18000660005	REALIZZAZIONE CONTROLLO TELEMATICO DELLA ZTL	Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2020	1.500.000,00	68,07%	68,07%
H17B20005600007	PALAZZO RINUCCINI - VIA DI SANTO SPIRITO N. 35-41 - REALIZZAZIONE ALLOGGI PER HOUSING SOCIALE	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2020	2.161.830,17	79,73%	93,90%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17E2000030001	FORTEZZA DA BASSO-RIFUNZIONALIZZAZIONE PADIGLIONE MACHIAVELLI RESTAURO - MURA: RESTAURO E VALORIZZAZIONE FUNZIONALE UMI 1A - RESTAURO BASTIONE RASTRIGLIA E CORTINE MURARIE LATO PORTA S.M. NOVELLA”	TRASF.STATO FINALIZ. Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2020	1.752.750,00	99,71%	100,00%
H17H16000240004	MESSA IN SICUREZZA PONTE A. VESPUCCI	MUTUI E BOC fondo -	2020	557.989,55	22,93%	64,93%
H17H18000060007	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIALE GORI E TRATTO VIA BARACCA	Q.RISULT. AMM. DA TRAS.DA PRIV. Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2020	150.000,00	67,93%	94,10%
H17H18000810007	RIQUALIFICAZIONE AREA DESTINATA A BUS TURISTICI IN VIA VENOSTA NEL TRATTO TRA VIA ORLANDO E VIA BONOMI	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2020	67.088,00	100,00%	100,00%
H17H18000850007	RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE VIA FOLCO PORTINARI	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2020	100.287,47	0,00%	90,74%
H17H18002420004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA	MUTUI E BOC fondo -	2020	700.000,00	84,42%	100,00%
H17H19002160004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE - GLOBAL SERVICE	MUTUI E BOC fondo -	2020	2.500.000,00	81,31%	96,57%
H17H21010460004	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CARREGGiate VIA DEL CASTELLACCIO E PIAZZA BRUNELLESCHI	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC, Fondo da TRASF.DA PRIVATI	2020	541.481,28	83,34%	98,83%
H18C18000070004	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI IN AREE VERDI	MUTUI E BOC fondo -	2020	300.000,00	98,81%	100,00%
H19G19000180004	INTERVENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZE	MUTUI E BOC fondo -	2020	300.000,00	98,80%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19G19000230004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCOLASTICI	fondo - MUTUI E BOC	2020	450.000,00	91,68%	95,00%
H19G19000270004	CIMITERI COMUNALI / MONUMENTALI - RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURE PERICOLANTI, LINEE-VITA, CAMMINAMENTI, RINGHIERE E SCALONI MONUMENTALI CIMITERO PORTE SANTE ED ALTRI	fondo - MUTUI E BOC	2020	400.000,00	99,04%	100,00%
H19H19000460004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESA RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI ED ELIMINAZIONE PERDITE OCCULTE	fondo - MUTUI E BOC	2020	250.000,00	42,87%	100,00%
B74H16001180003	TRASFERIMENTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI RISORSE AFFERENTI AL PATTO PER FIRENZE PROVENIENTI DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE	TRASF.STATO FINALIZ.	2021	17.050.000,00	44,35%	97,71%
H11B18000140001	PROGETTO GREENFINITY (GREEN_FLRENZE NETWORK OF MOBILITY USERS) - MOBILITÀ SOSTENIBILE	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ	2021	249.955,50	9,76%	43,05%
H11B21000650006	CICLOPISTA DELL'ARNO FIRENZE-SCANDICCI	fondo - MUTUI E BOC	2021	94.152,96	13,92%	100,00%
H11E16000810002	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE	fondo - MUTUI E BOC	2021	310.795,63	99,95%	100,00%
H11E18000300004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO DI TUTTI I QUARTIERI	fondo - MUTUI E BOC	2021	500.000,00	78,02%	90,61%
H11E18000510007	BIBLIOTECA VIA DEI PINI	CONCESS.EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2021	350.000,00	99,99%	100,00%
H11J20000040001	PALESTRA DI SCHERMA RAGGETTI E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ	2021	250.000,00	73,27%	99,90%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12C21000860004	INTERVENTO DI PREVENZIONE SISMICA - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA VITTORINO DA FELTRE	fondo - MUTUI E BOC	2021	2.650.000,00	96,67%	100,00%
H12E18000160004	ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANCHE PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08	fondo - MUTUI E BOC	2021	300.000,00	63,90%	96,04%
H12F18000100004	IMMOBILI PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2021	200.000,00	99,86%	100,00%
H13D21001280007	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO- INTERSEZIONE VIA MANNELLI VIA ANDREA DEL CASTAGNO	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	276.953,80	0,00%	0,00%
H13D21003250007	RIQUALIFICAZIONE A FINI DI HOUSING SOCIALE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PIER CAPPONI 16 E DI ALTRE STRUTTURE SOCIALI	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	383.336,68	84,57%	99,37%
H13D21003750004	ACCORDO QUADRO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITÀ	CONCESS.EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2021	600.000,00	56,06%	96,46%
H13G18000220004	IMMOBILI MONUMENTALI - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	Fondo - da ALIENAZIONI	2021	200.000,00	99,65%	100,00%
H13G18000240004	MURA CITTADINE, PORTE E TORRI - INTERVENTI DI RESTAURO	fondo - MUTUI E BOC, Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2021	300.000,00	99,88%	100,00%
H13G18000290007	RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	259.369,58	100,00%	100,00%
H14E20000730004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI IDRAULICI	fondo - MUTUI E BOC	2021	300.000,00	88,34%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H14H1800070004	PARCHEGGIO DI PONTE A MENSOLA	fondo - MUTUI E BOC	2021	854.440,00	100,00%	100,00%
H14H1800080004	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REG. TOSCANA, COMUNI DI FIRENZE E SCANDICCI PER L'ADEGUAMENTO DEL NODO VIARIO DI PONTE A GREVE (VIADOTTO INDIANO – VIA BACCIO DA MONTELUPO– PONTE A GREVE) – I LOTTO	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2021	2.480.000,00	52,25%	100,00%
H15F21000400004	MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCIA DELLA CERTOSA	fondo - MUTUI E BOC	2021	400.000,00	98,37%	100,00%
H15F21001690007	RESTAURO TARGHE DANTESCHE	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	70.000,00	100,00%	100,00%
H15H18000280004	IMMOBILI PATRIMONIO NON ABITATIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2021	198.176,99	99,16%	99,18%
H15H18000290004	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO UFFICI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2021	299.999,99	96,99%	100,00%
H15H20000900004	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELLE ANALISI DELLE UNIVERSITÀ DI FIRENZE E PISA: ASILI NIDO STREGATTO E ALTRI	fondo - MUTUI E BOC	2021	800.000,00	98,28%	100,00%
H16I20001640007	BASILICA SS.ANNUNZIATA – RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN NICOLA	INT.REAL.DA PRIVATI	2021	227.540,00	1,36%	100,00%
H16I20001650007	PALAZZO VECCHIO – OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA DELLA GUARDAROBBA, O DELLE CARTE GEOGRAFICHE	INT.REAL.DA PRIVATI	2021	500.000,00	1,16%	100,00%
H17B20000450007	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - NUOVO NIDO VIALE CORSICA	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	1.520.716,00	98,47%	99,91%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17B20005880004	STADIO ARTEMIO FRANCHI - ADEGUAMENTO STATICO DELLA STRUTTURA	MUTUI E BOC fondo -	2021	700.000,00	80,94%	84,00%
H17D18000170004	IMMOBILI SCOLASTICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. MECCANICI - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI E IMPIANTI TERMICI	MUTUI E BOC fondo -	2021	500.000,00	83,68%	100,00%
H17H18000830006	INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE SUPERSTRADA CICLABILE FI-PO	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	67.680,00	100,00%	100,00%
H17H18002430004	ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q1	MUTUI E BOC fondo -	2021	1.400.000,00	88,02%	100,00%
H17H18002450004	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE Q4 E Q5	MUTUI E BOC fondo -	2021	932.133,86	85,39%	99,47%
H17H18002470004	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE Q2 E Q3	MUTUI E BOC fondo -	2021	950.000,00	96,87%	98,99%
H17H20001470004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE (GLOBAL SERVICE)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2021	2.791.475,52	60,02%	96,06%
H17H20001530004	IMPIANTI SEMAFORICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALITÀ IMPIANTI	MUTUI E BOC fondo -	2021	350.000,00	71,66%	73,99%
H17H21000200004	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA SMART CITY CONTROL ROOM	MUTUI E BOC fondo -	2021	500.000,00	39,98%	96,26%
H17H21001320004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q2,3,4,5	MUTUI E BOC fondo -	2021	850.000,00	89,41%	99,38%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H21002390007	SCUOLA SECONDARIA INFERIORE CARDUCCI SITA IN V.LE GRAMSCI: RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI SITUATI AL TERZO PIANO E RIFACIMENTO PROSPETTI LATO V.LE GRAMSCI	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	270.000,00	79,60%	100,00%
H17H21002400004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI (CENTRI GIOVANI ECC)	MUTUI E BOC fondo -	2021	200.000,00	93,34%	100,00%
H17H21003480004	IMMOBILE COM.LE VIALE GUIDONI 158 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO POSTO AL PIANO TERRA	MUTUI E BOC fondo -	2021	200.000,00	99,64%	100,00%
H17H21005390007	FONTANE CITTADINE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONTROLLO DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE IDRICA	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	19.346,00	100,00%	100,00%
H17H21006960004	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI	MUTUI E BOC fondo -	2021	321.936,83	31,71%	100,00%
H17H22003200007	INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	176.578,32	91,59%	100,00%
H18C18000080004	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN PIAZZE E AREE VERDI	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2021	688.378,11	71,86%	86,27%
H18C20000550004	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELLE ANALISI DELLE UNIVERSITÀ DI FIRENZE E PISA ED ADEGUAMENTO CRITICITÀ STATICHE	MUTUI E BOC fondo -	2021	1.520.000,00	48,63%	96,57%
H18C20000680007	OPERE DI VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA PRESSO L'ACQUEDOTTO DELLA CARRAIA	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	400.000,00	99,96%	100,00%
H18E18000570004	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELLE ANALISI DELLE UNIVERSITÀ DI FIRENZE E PISA. ADEGUAMENTO CRITICITÀ STATICHE: VILLANI, SANSOVINO, PETRARCA, MACHIAVELLI, BOTTICELLI, CITTÀ PESTALOZZI, NENCIONI, BARGELLINI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2021	1.000.000,00	98,49%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H18I21002160006	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL COMPLESSO ALBERGO POPOLARE	fondo - MUTUI E BOC	2021	140.000,00	91,05%	100,00%
H19I20000400004	ACCORDO QUADRO REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI E AREE VERDI	fondo - MUTUI E BOC	2021	305.847,04	100,00%	100,00%
H19I20000410004	ACCORDO QUADRO - RECUPERO DI AREE INESITATE AI FINI DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO, DELLE DOTAZIONI DI VERDE PUBBLICO E DELL'AVVIO DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE AI SENSI DELLA DG N. 331/2018	fondo - MUTUI E BOC	2021	845.000,00	65,80%	93,90%
H19I20000420004	INTERVENTI DI SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI AI SENSI DELLA L. 10/2013 (RINVERDIMENTO DI AREE E DELLE PARETI DEGLI EDIFICI, REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE)	fondo - MUTUI E BOC	2021	700.000,00	91,99%	100,00%
H19I20000430004	PROGRAMMA PLURIENNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATE STRADALI	fondo - MUTUI E BOC	2021	800.000,00	46,94%	82,69%
H19I21000340007	PALAZZO STROZZI - NUOVA ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA CON TECNOLOGIA LED DEL P.T. E LOGGIATO MONUMENTALE	DONAZIONI	2021	277.550,00	0,00%	100,00%
H19I21003650006	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO ALBERGO POPOLARE	Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2021	260.000,00	98,05%	100,00%
H19I21012790007	ACQUISTO DI MATERIALE VEGETALE PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA E DI ARREDO VERDE	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2021	80.000,00	100,00%	100,00%
I15I19000040004	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ERP (REALIZZATA DA CASA SPA) - ANNO 2020	fondo - MUTUI E BOC; Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2021	3.060.000,00	85,68%	100,00%
H11B14000180007	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE ARGINGROSSO-CASCINE	fondo - MUTUI E BOC	2022	3.360.000,00	5,78%	62,12%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H11B16000110007	REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO TERMINALE DI PERETOLA - NUOVO RAMO DI ACCESSO ALL'AEROPORTO	fondo - MUTUI E BOC	2022	1.601.899,63	87,16%	89,63%
H11B20000450001	PALAZZO STROZZI - COMPLETAMENTO INTERVENTI IMPIANTISTICI EX ART. 29 E SS.MM. L. 160/2019	TRASF.STATO FINALIZ.	2022	250.000,00	100,00%	100,00%
H11B21004120001	AREE VERDI PUBBLICHE IN CITTÀ - REALIZZAZIONE AREA VERDE LUPI DI TOSCANA - REACT EU	TRASF.STATO FINALIZ.	2022	105.670,30	100,00%	100,00%
H11B22000680004	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	fondo - MUTUI E BOC	2022	200.000,00	100,00%	100,00%
H11B22001850001	ESTENSIONI DELLA RETE CICLABILE	TRASF.STATO FINALIZ.	2022	587.511,10	99,47%	100,00%
H11E18000180004	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA	fondo - MUTUI E BOC	2022	480.000,00	98,21%	100,00%
H11E18000190004	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PIER VETTORI Q. 4	fondo - MUTUI E BOC	2022	300.000,00	96,69%	100,00%
H11E18000240004	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO LUNGO LA VIABILITÀ	fondo - MUTUI E BOC	2022	240.000,00	98,10%	100,00%
H11E22000240006	TRASFERIMENTO AD ALIA S.P.A. PER INSTALLAZIONE DI COMPATTATORI	TRASF.STATO FINALIZ.	2022	800.000,00	0,00%	100,00%
H12B23006440004	BIBLIOTECA DEI PINI	fondo - MUTUI E BOC	2022	370.000,00	48,30%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12C21000920004	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA TORRIGIANI-FERRUCCI ED ALTRE	fondo - MUTUI E BOC	2022	1.143.408,32	72,68%	95,39%
H12C21000930004	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI: CENTRO SOCIALE OLTRARNO ED ALTRI	fondo - MUTUI E BOC	2022	800.000,00	46,32%	76,88%
H12C21000950004	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA SAN BRUNONE ED ALTRE	fondo - MUTUI E BOC	2022	500.000,00	80,75%	90,00%
H12C21000960004	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI: ASILO NIDO FARFALLA ED ALTRI	fondo - MUTUI E BOC	2022	400.000,00	10,03%	70,54%
H12C21000970004	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA VILLANI ED ALTRE	fondo - MUTUI E BOC	2022	622.600,00	39,32%	96,92%
H12F19000050004	MERCATI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGAMENTO NORMATIVO	fondo - MUTUI E BOC	2022	300.000,00	100,00%	100,00%
H12F22000000004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL FOSSO MACINANTE II STRALCIO	fondo - MUTUI E BOC	2022	150.000,00	100,00%	100,00%
H12F22000470004	IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO VECCHIO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ABA	Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2022	150.000,00	0,00%	90,91%
H12F22001030004	OPERE DI VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA PRESSO L'ACQUEDOTTO DELLA CARRAIA	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2022	50.000,00	86,13%	100,00%
H12F23000050004	INTERVENTI DI ASSISTENZE MURARIE PER VERIFICHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI COMUNALI (SCOLASTICI ECC) E CAMPAGNE GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE	fondo - MUTUI E BOC	2022	250.000,00	98,78%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12G19001030004	IMMOBILI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, DI SICUREZZA; T.D., EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO UNI 11224 RIVELAZIONE INCENDI	fondo - MUTUI E BOC	2022	635.000,00	77,61%	97,01%
H12G19001040004	ALTANA PIAZZA TASSO ED ALTRI IMMOBILI COM.LI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. MECCANICI - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI, IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	800.000,00	74,27%	94,85%
H12G19001050004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 1 - INFISSI E OPERE MURARIE	fondo - MUTUI E BOC	2022	200.000,00	98,65%	99,30%
H12G19001060004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 2-3 - INFISSI E OPERE MURARIE	fondo - MUTUI E BOC	2022	400.000,00	98,35%	100,00%
H12G19001070004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 4 - INFISSI E OPERE MURARIE	fondo - MUTUI E BOC	2022	400.000,00	97,88%	100,00%
H12G19001080004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 5 - INFISSI E OPERE MURARIE	fondo - MUTUI E BOC	2022	450.000,00	98,52%	100,00%
H12H22000570004	OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ E VIABILITÀ PRESSO I LOCALI EX POLFER DEL COMPLESSO STAZIONE LEOPOLDA	fondo - MUTUI E BOC	2022	245.222,66	88,49%	100,00%
H12H22000680002	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE - NORMATIVO (FINANZIAMENTO REGIONALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA)	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2022	221.849,08	98,26%	100,00%
H12H22000800004	STADIO LUIGI RIDOLFI - RIFACIMENTO PISTA INDOOR	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2022	250.000,00	97,94%	100,00%
H12I19000430004	PROVE DI CARICO PER LE VERIFICHE STATICHE E SIMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ASSISTENZA ALLE STESSE	fondo - MUTUI E BOC	2022	150.000,00	81,56%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H13B19000220004	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA	MUTUI E BOC, fondo MUTUI E BOC	2022	200.000,00	100,00%	100,00%
H13D21001480001	INTERVENTI IN GIARDINI PUBBLICI	TRASFERITO FINALIZ.	2022	1.700.000,00	9,91%	100,00%
H13D21003500002	CENTRO GIOVANI GIARDINO NIDIACI (EX LIMONAIA) IN VIA DELL'ARDIGLIONE - RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE, INSERIMENTO BAGNO E SOPPALCO	Fondo - da TRASFERIMENTI PRIVATI	2022	250.000,00	98,31%	100,00%
H13G18000050007	RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA LIBERTÀ	TRASFERIMENTI DA PRIVATI, Fondo - da TRASFERIMENTI DA PRIVATI	2022	350.000,00	99,21%	100,00%
H13G19000060004	FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO E AMPLIAMENTO PADIGLIONE CAVANIGLIA - RESTAURO MURA : INTERVENTO DI RESTAURO ED AMPLIAMENTO PADIGLIONE CAVANIGLIA	Fondo - da ALIENAZIONI	2022	2.883.440,19	26,51%	30,70%
H13G19000070002	FORTEZZA DA BASSO - PADIGLIONE SPADOLINI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ED IMPIANTI - RESTAURO MURA	TRASFERIMENTI PP.VINC, Fondo - da ALTRI ENTI PP.	2022	8.986.535,30	25,47%	30,67%
H13G22000010005	TEATRO DELLA PERGOLA, ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	Fondo - TRASFERIMENTI FINALIZZATI, TRASFERIMENTI FINALIZ.	2022	381.782,47	68,16%	68,23%
H13J19000210004	CIMITERI COM.LI - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PER SCADENZE DECENNALI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	250.000,00	98,10%	100,00%
H14D21000010007	INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DELL'UFF. ANAGRAFE DA PALAZZO VECCHIO AL PARTERRE	Fondo - da TRASFERIMENTI PRIVATI	2022	1.135.900,00	75,71%	100,00%
H14E21003650004	ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI (PERDITE OCCULTE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	200.000,00	46,04%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H14E22002230006	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE INFANZIA: ASILO NIDO PANDIRAMERINO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2022	724.800,00	59,21%	63,24%
H15B22000000004	IMMOBILE EX SMS A. DEL SARTO, VIA MANARA 12 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE, BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE	ALIENAZ.NON VINCOL., Fondo - da ALIENAZIONI	2022	300.000,00	64,10%	64,31%
H15F21000020004	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL PONTE VESPUCCI - RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO E DELLA PILA DESTRA	MUTUI E BOC fondo -	2022	1.015.000,02	49,49%	100,00%
H15F21001830004	CIMITERO DI TRESPIANO - RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI SCALONI MONUMENTALI, DEL SISTEMA DI ACCESSI ED ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO	MUTUI E BOC fondo -	2022	300.000,00	81,47%	96,17%
H15F21001850004	MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08: GALLERIA CIMITERO DI RIFREDI ED ALTRI INTERVENTI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	300.000,00	98,28%	100,00%
H15F21001860004	CIMITERI COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI ACCESSI, DEI MURI PERIMETRALI E DELLE CAPPELLE MORTUARIE CIMITERI SAN BARTOLO A CINTOIA, MONTERIPALDI, SAN SILVESTRO A RUFFIGNANO, ED ALTRI MINORI	MUTUI E BOC fondo -	2022	250.000,00	98,40%	100,00%
H15F21001870004	COPERTURA IMMOBILE SEDE DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE VIA DEL PARIONCINO (IMPERMEABILIZZAZIONE, RISOLUZIONE PROBLEMI STRUTTURALI E DI DEGRADO DEGLI ELEMENTI LIGNEI, FACCIAIA)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	250.000,00	98,25%	100,00%
H15F21001890002	SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2022	384.360,00	94,61%	99,39%
H16B19004930004	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SU SCUOLE PER OTTENIMENTO C.P.I.	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	300.000,00	93,08%	96,67%
H16C18000700006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI DISTRICT HEATING	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2022	3.291.002,27	6,66%	80,10%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H16D19000350004	CIMITERI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COPERTURE E PARTI STRUTTURALI	fondo - MUTUI E BOC	2022	350.000,00	98,47%	100,00%
H16D19000360004	IMMOBILI PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	fondo - MUTUI E BOC	2022	200.000,00	98,61%	100,00%
H16D19000370004	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANCHE PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08	fondo - MUTUI E BOC	2022	500.000,00	93,24%	100,00%
H16D19000380004	ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08: CLIMATIZZAZIONE DIR. RISORSE UMANE E DIR. ISTR. SCOLASTICA VIA NICOLDI, PALAGIO DI PARTE GUELFA ED ALTRI INTERVENTI	fondo - MUTUI E BOC	2022	400.000,00	72,86%	94,11%
H16D19000390004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI: BIBLIOTECA DEL CARMINE, PALAZZO BASTOGI, VILLA POZZOLINI, IMPIANTO ANTINCENDIO S.M.NOVELLA ECC.	fondo - MUTUI E BOC	2022	495.556,74	93,67%	100,00%
H16E19000150002	ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE STADIO FRANCHI ALLE NORME UEFA E FIGC	INT.REAL.DA PRIVATI	2022	306.000,00	47,85%	100,00%
H16E19000190004	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	fondo - MUTUI E BOC	2022	300.000,00	21,72%	85,14%
H16I22000050004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PER LA NORMATIVA SISMICA: BIBLIOTECA DELLE OBLATE	fondo - MUTUI E BOC	2022	160.000,00	98,43%	100,00%
H17B22000470004	PALAZZI E VILLE - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL TRATTO SCALINATA SUPERIORE VIA CRUCIS	Fondo - da ALIENAZIONI	2022	280.384,25	54,00%	100,00%
H17B22000510004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR 47/91 MUSEO DEL NOVECENTO	Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2022	100.000,00	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17B22000520004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR 47/91 2022: BIBLIOTECA DELLE OBLATE	CONCESS.EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2022	146.278,00	100,00%	100,00%
H17B22000530004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR 47/91 2022: EX CHIESA DI SAN CARLO DEI BARNABITI	Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2022	90.000,00	68,21%	72,22%
H17B22000580004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR 47/91 COMPLESSO SANTA MARIA NOVELLA	Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2022	45.000,00	100,00%	100,00%
H17D22000150004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR 47/91 IMPIANTI SPORTIVI COM.LI - OPERE ABA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ	Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2022	117.000,00	99,50%	100,00%
H17D22000180004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR 47/91 PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO NUOVA SEDE DELLA DIR.AMBIENTE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI IN IMMOBILI C.LI	Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2022	100.000,00	20,67%	95,70%
H17E19000210004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PER LA NORMATIVA SISMICA	MUTUI E BOC fondo -	2022	170.000,00	52,90%	100,00%
H17H16000450007	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'AREA DI VIA PALAZZUOLO	TRASF.DA Fondo - da PRIVATI	2022	255.000,00	46,89%	97,25%
H17H19002540004	RIQUALIFICAZIONE VIA FAENZA CONTRIBUTO MINISTERIALE EX L. 145/2018	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2022	715.000,00	89,44%	100,00%
H17H21003980004	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PONTE VECCHIO - FASE 1	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	1.000.000,00	8,75%	88,01%
H17H21004020004	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	780.606,50	67,83%	92,15%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H21004030004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE (GLOBAL SERVICE)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	2.700.000,00	89,34%	97,00%
H17H21004360004	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	500.000,00	94,07%	95,31%
H17H21005100004	IMPIANTI SEMAFORICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALITÀ IMPIANTI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	278.600,00	0,00%	76,85%
H17H21007670006	CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	474.342,40	98,55%	100,00%
H17H21008690004	CONSOLIDAMENTO STATICO DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA ACCIAIUOLI ED ALTRE	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	500.000,00	92,24%	100,00%
H17H21008700004	CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICI SCOLASTICI: BLOCCO SUD SCUOLA MAT. PETRARCA ED ALTRE	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	190.000,00	96,32%	100,00%
H17H21009540004	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE (STATICA / SISMICA) DEGLI IMMOBILI COMUNALI (EDIFICI SCOLASTICI ECC)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	450.000,00	90,47%	100,00%
H17H21009550002	CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA SORGANE - RIFACIMENTO PISTA	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2022	300.000,00	99,42%	100,00%
H17H21009560007	SCUOLA PRIMARIA LAVAGNINI - RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2022	229.918,72	74,55%	84,55%
H17H21010560004	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	449.898,85	50,45%	89,35%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H2200030007	AREA EX MECCANOTESSILE VIA T. ALDEROTTI - INTERVENTO DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELL'AREA	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2022	560.000,00	8,44%	97,27%
H17H2200040004	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCOLASTICI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	463.000,00	68,47%	97,89%
H17H2200050004	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E AREE VERDI (COMPRESSE AREE CANI)	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	480.000,00	54,60%	98,24%
H17H2200080004	D. LGS. 81/08 - INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2022	100.000,00	71,98%	72,60%
H17H2200010004	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI E AREE VERDI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	200.000,00	100,00%	100,00%
H17H22000110004	INTERVENTI DI SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI AI SENSI DELLA L. 10/2013 (RINVERDIMENTO DI AREE E DELLE PARETI DEGLI EDIFICI, REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E STRADALI)	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	198.501,38	32,29%	66,17%
H17H22000120004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI IDRAULICI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	147.000,00	21,09%	98,00%
H17H22000130004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MASACCIO E STRADE LIMITROFE	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2022	247.095,20	98,47%	100,00%
H17H22001380004	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE Q.4-Q.5	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	1.910.000,00	74,22%	97,08%
H17H22001420004	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE - Q.2-3	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2022	2.000.000,00	42,17%	92,35%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H22003020007	INTERVENTI PER SMART LIGHTING ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2022	800.000,00	0,00%	76,88%
H18B22000250004	REALIZZAZIONE NUOVI POZZI	fondo - MUTUI E BOC	2022	129.500,00	38,85%	64,75%
H18C20000390004	ADEG.TO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO ANALISI UNIVERSITÀ FI E PI: SCUOLA SEC. I GRADO CARDUCCI	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2022	195.000,00	78,14%	78,15%
H18C20000410004	ADEG.TO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO ANALISI UNIVERSITÀ FI E PI: SCUOLA INFANZIA CAIROLI	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2022	650.000,00	70,61%	100,00%
H18C20000470004	ADEG.TO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO ANALISI UNIVERSITÀ FI E PI: SCUOLA DE FILIPPO PLESSO B INFANZIA	TRASF.STATO FINALIZ.	2022	385.000,00	88,57%	100,00%
H18C20000510004	ADEG.TO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO ANALISI UNIVERSITÀ FI E PI: SCUOLA SEC. I GRADO GRAMSCI	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2022	345.000,00	56,38%	88,95%
H18C20000530004	ADEG.TO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO ANALISI UNIVERSITÀ FI E PI: SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	TRASF.STATO FINALIZ.	2022	330.000,00	77,93%	80,34%
H18C20000540004	ADEG.TO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO ANALISI UNIVERSITÀ FI E PI: SCUOLA PRIMARIA NUCCIO	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2022	240.000,00	87,16%	87,16%
H18H22000160001	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - NUOVO NIDO DELLE CASCINE INT. RECUPERO E RIUSO DI BENE CULTURALE	Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2022	2.093.400,00	60,20%	73,91%
H18H23000390007	COMPLESSO ALBERGO POPOLARE DI VIA DELLA CHIESA 66 – ADEGUAMENTI ANTINCENDIO, IMPIANTISTICI, STRUTTURALI	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2022	128.016,24	48,29%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19D22000250004	FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO BASTIONI IMPERIALE E STROZZI UMI 4 E 2	fondo - MUTUI E BOC	2022	1.206.666,70	51,49%	74,24%
H19E20000260002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCUOLE DEL QUARTIERE 5 (RODARI, ARCOVATA ETC.)	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2022	213.027,18	98,53%	100,00%
H19F22000110007	ASSI GIGLIO ROSSO VIALE MICHELANGELO - RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO SU VIALE DEI COLLI	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2022	80.000,00	99,50%	100,00%
H19C19000340004	IMMOBILI SEDI UFFICI COMUNALI - RISANAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INFISSI DIR. CULTURA VIA GARIBALDI, P.M. VIA DELLE CASCINE, COMANDO P.M. PALAZZO GUADAGNI ED ALTRI IMMOBILI	MUTUI E BOC, fondo MUTUI E BOC	2022	250.000,00	99,28%	99,92%
H19I20000210004	RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PISCINA PAGANELLI	fondo - MUTUI E BOC	2022	500.000,00	34,90%	100,00%
H19I22000950004	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA (SCUOLE VOLANO) - INTERVENTI PER SPOSTAMENTO SCUOLA SEC. I GRADO Ghiberti	fondo - MUTUI E BOC	2022	500.000,00	93,67%	99,98%
H19J21015400004	CIMITERO PORTE SANTE - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO BASTIONE NORD-EST E CAPPELLE ADIACENTI I CAMMINAMENTI	fondo - MUTUI E BOC	2022	350.000,00	88,05%	99,41%
H19J21015580004	IMPIANTI SPORTIVI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. MECCANICI - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI, IMPIANTI TERMICI ED IDRICO-SANITARI - ADEGUAMENTI INAIL E C.P.I.	fondo - MUTUI E BOC	2022	350.000,00	47,48%	94,32%
B11B17000250001	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA	TRASF.STATO FINALIZ.	2023	2.400.000,00	0,00%	100,00%
CIG 760310156D	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA TRATTA AEROPORTO-POLO SCIENTIFICO A SESTO FIORENTINO E DEL PRIMO TRATTO DELLA LINEA PIAGGE-CAMPI (PIAGGE SAN DONNINO)	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2023	55.772,13	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H10A23000010006	USER CHI: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	TRASF.UNIONE EUROPEA	2023	35.000,00	100,00%	100,00%
H11B21004200007	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLABILI E SOSTA BICI	Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2023	600.000,00	98,39%	100,00%
H11B22001860001	CICLOVIE 4 - BICIPOLITANA, REALIZZAZIONE TRATTI DELLA LINEA ARANCIONE	TRASF.STATO FINALIZ.	2023	1.046.499,99	99,54%	100,00%
H11B22001870001	CICLOVIE 5 - BICIPOLITANA, REALIZZAZIONE TRATTI DELLA LINEA GIALLA	TRASF.STATO FINALIZ.	2023	1.175.476,16	99,44%	100,00%
H11E18000460004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI E SOSTA BICI	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2023	100.000,00	0,00%	31,50%
H11F18000260004	IMMOBILE EX MEYER - RISANAMENTO CONSERVATIVO EDILIZIO PER SERVIZIO DI GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA	Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ, TRASF.STATO FINALIZ.	2023	1.164.599,12	95,83%	100,00%
H11H13000180007	REALIZZAZIONE PARCHEGGI SCAMBIATORI VIALE CORSICA - LINEA 3 TRAMVIA	Q.RISULT. AMM. DA TRAS.DA PRIV	2023	986.834,44	96,28%	100,00%
H12B22002510004	CIMITERO PORTE SANTE - COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE CAPPELLE ADIACENTI I CAMMINAMENTI	fondo - MUTUI E BOC	2023	250.000,00	0,00%	74,40%
H12B23000620004	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA ASSISI - I FASE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	500.000,00	0,00%	2,72%
H12C16000080004	IMMOBILI STORICI - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI E BARRIERE ARCHITETTONICHE I LOTTO (PALAZZO VECCHIO)	fondo - MUTUI E BOC	2023	523.640,92	99,65%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12C16000460004	CONVENTO SANTO SPIRITO - MESSA IN SICUREZZA LOCALI ATTUALMENTE INAGIBILI E MANUTENZIONE URGENTE FACCIATA SU VIA MAFFIA	MUTUI E BOC fondo -	2023	251.565,19	99,85%	100,00%
H12F20000590007	PALAZZO VECCHIO – NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CORTILE DI MICHELOZZO	Q. RISULT. AMM. DA TRASF. DA PRIV. Fondo - da TRASF. DA PRIVATI	2023	159.627,39	99,85%	100,00%
H12F222000510004	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICI VINCOLATI: PALAZZO COCCHI-SERRISTORI (SEDE CONSIGLIO DI Q.1) ED ALTRI	MUTUI E BOC fondo -	2023	180.000,00	15,83%	80,55%
H12F222000590004	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E AREE VERDI E AREE CANI	MUTUI E BOC fondo -	2023	19.000,00	0,00%	7,60%
H12F222000610004	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCOLASTICI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	163.215,49	96,03%	97,67%
H12F230000000004	BAGNI PUBBLICI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AUTOMAZIONE ACCESSI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	150.000,00	84,56%	94,58%
H12F23000010004	AREA EX MECCANOTESSILE VIA T. ALDEROTTI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	440.000,00	14,27%	81,36%
H12F23000060001	RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI PER SITI UNESCO E COMUNI APPARTENENTI ALLA RETE DELLE CITTÀ CREATIVE - ZONA A (CATENA, KENNEDY, GALIEI, SAN MINIATO, PECORI GIRALDI, ROSE E ALTRI)	TRASF. STATO FINALIZ. - Fondo - TRASF. STATO.FINAL IZ	2023	447.003,87	66,35%	98,78%
H12F23000070001	RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI PER SITI UNESCO E COMUNI APPARTENENTI ALLA RETE DELLE CITTÀ CREATIVE - ZONA B (GHIBERTI, ARIENTO, CIOMPI, GRANO, SANTO SPIRITO E ALTRI)	TRASF. STATO FINALIZ.	2023	295.059,01	92,03%	96,47%
H12F23000240004	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	150.000,00	59,66%	99,72%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12H2000070004	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	fondo - MUTUI E BOC	2023	160.000,00	72,41%	97,64%
H12H22000270004	RESTAURO COPERTURE E FACCIATE E RISANAMENTO COPERTURE DIR. URBANISTICA PIAZZA SAN MARTINO ED ALTRI IMMOBILI FASE 1	fondo - MUTUI E BOC	2023	400.000,00	0,93%	88,50%
H12H22000280004	AUTOPARCO VIALE FANTI 5 - RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO UFFICI E SPOGLIATOI	fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	48,45%	78,50%
H12H22000820007	PIAZZA ALBERTI: VILLA ARRIVABENE - RIQUALIFICAZIONE LOCALI ANNESSI AL COMPLESSO DA DESTINARE AL Q.2 (MONETIZZAZIONI ATT 03.13 CAMPOFIORE - ATA 06.09 MONTEPULCIANO)	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2023	133.670,00	98,54%	100,00%
H12H23000040004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COSTOLI	fondo - MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	28,11%	75,84%
H12H23000050004	SPOSTAMENTO PALESTRA GEODETICA DI LEGNAIA	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	185.000,00	85,22%	100,00%
H12H23000060004	COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA PAGANELLI	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	160.000,00	0,00%	98,56%
H12H23000140004	COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA PAGANELLI-AQ 0838/2023 OPERE IMPIANTISTICHE	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	160.000,00	0,00%	97,19%
H12H23000180004	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CAMPO DI CALCIO LA TRAVE - NUOVA TRIBUNA ED OPERE COMPLEMENTARI	fondo - MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	600.000,00	95,80%	96,14%
H12H23000190004	INTERVENTI SULLE COPERTURE DEI CAMPI SPORTIVI (NUOVE COPERTURE C.C. IL BARCO, ANCONELLA, E ADEGUAMENTO COPERTURA C.C. PERETOLA E ALTRI)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	190.000,00	91,18%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12H23000200004	PALESTRA DI PATTINAGGIO PALAVIOLA – SOSTITUZIONE DEL TELO DI COPERTURA	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	100.000,00	98,25%	100,00%
H12H23000420004	RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARTERRE	Q. RISULT. AMM. NE DA ALIENAZ., Fondo - da ALIENAZIONI	2023	80.000,00	98,36%	100,00%
H12H23000460004	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI CAMPI DA CALCIO COMUNALI: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	TRASFER. DA PRIVATI, Fondo - da TRASF. DA PRIVATI	2023	150.000,00	98,31%	98,55%
H12H23000490004	SPOSTAMENTO PALESTRA GEODETICA DI LEGNAIA - OPERE SPECIALISTICHE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	115.000,00	69,69%	100,00%
H12H23000610004	IMPIANTO DI CANOTTAGGIO DELL'ANCONELLA – OPERE PER L'ACCESSO FLUVIALE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	60.000,00	97,94%	100,00%
H12H23000620004	ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONI SPORTIVE IN IMPIANTI COMUNALI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	180.000,00	98,08%	100,00%
H13B19000170007	REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA ANDREA DEL SARTO	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	3.063.858,80	75,57%	91,15%
H13C20000020004	IMMOBILI COMUNALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. MECCANICI - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI, IMPIANTI TERMICI ED IDRICO-SANITARI: DIR. RISORSE UMANE E ISTRUZIONE VIA NICOLDI FASE 2	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	434.011,22	48,30%	96,45%
H13C20000030004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 2-3 - INFISSI E OPERE MURARIE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	400.000,00	64,60%	96,14%
H13C20000040004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 4 - INFISSI E OPERE MURARIE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	400.000,00	35,93%	94,56%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H13C22000300006	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - ASILO NIDO MADAMA DORÈ	TRASF.STATO FINALIZ. - Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2023	583.000,00	72,63%	73,68%
H13D21003120007	RIQUALIFICAZIONE CORPO CENTRALE EX MECCANOTESSILE PER INSERIMENTO FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	1.580.000,00	17,59%	100,00%
H13D22000160004	IMPLEMENTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA ED INCREMENTO/POTENZIAMENTO DELLE TRATTE IN FIBRA OTTICA IN TUTTI I QUARTIERI DEL COMUNE DI FIRENZE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	98,80%	100,00%
H13G21000040006	MUSEO NOVECENTO - INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	TRASF.STATO FINALIZ.	2023	250.000,00	90,16%	95,81%
H13G23000010004	RESTAURO UNITÀ ARCHIVISTICHE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	45.000,00	97,00%	97,00%
H13I20001210004	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANCHE PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	400.000,00	0,00%	0,00%
H14D23001480002	RISANAMENTO ACUSTICO E AMBIENTALE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO ALBERGO POPOLARE	TRASF.REGION.FINA LIZ	2023	70.000,00	100,00%	100,00%
H14E16000350007	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DELLE PORTE STORICHE	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2023	258.796,59	100,00%	100,00%
H14I22000330004	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AD ESPANSIONE DIRETTA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI: DIR. URBANISTICA PIAZZA SAN MARTINO ED ALTRI IMMOBILI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	175.000,00	0,00%	87,50%
H14I22000340004	SOSTITUZIONE / BONIFICA DI IMPIANTI DI TERMOVENTILAZIONE A SERVIZIO DELLE PALESTRE COMUNALI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	170.000,00	15,79%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H14J22000350004	IMPIANTI SPORTIVI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. MECCANICI - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI, IMPIANTI TERMICI ED IDRICO-SANITARI - ADEGUAMENTI INAIL E C.P.I.	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	164.000,00	24,01%	99,30%
H14J22000360004	INTERVENTI DI ASSISTENZA MURARIA PER VERIFICHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ECC. E CAMPAGNE GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2023	212.131,40	0,00%	53,03%
H15122000210004	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	150.000,00	46,94%	96,45%
H15B23000170004	IMPIANTO SPORTIVO DI RIFREDI "FRANCO NANNOTTI" - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA CALCIO, QUATTRO CAMPI DA PADEL, UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E NUOVO BAR	Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ., Fondo - da ALIENAZIONI	2023	269.500,00	0,00%	100,00%
H15B23000710002	INTERVENTI IMMOBILI COM.LI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ABA: PALESTRA NIDIACI VIA DELLA CHIESA ÛREALIZZAZIONE SPOGLIATOI FEMMINILI	Q.RISULT. AMM.DA CONCESS.EDIL., Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	150.000,00	98,02%	100,00%
H15E23000140004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91: SCUOLA DE FILIPPO, PLESSO B	CONCESS.EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	180.000,00	97,62%	100,00%
H15F21001680004	INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI VIABILITÀ E MOBILITÀ	Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ, TRASF.STATO FINALIZ.	2023	3.021,18	60,65%	100,00%
H15J22000460001	SALA DI ACCOGLIENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA NOVELLA - REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLA SALA, CON ILLUMINAZIONE E IMPIANTI INTERATTIVI MULTIMEDIALI INTEGRATI	Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ, TRASF.STATO FINALIZ.	2023	484.330,00	94,78%	100,00%
H16C18000680005	REALIZZAZIONE SMART CITY CONTROL ROOM	TRASF.STATO FINALIZ., Q.RISULT. AMM.DA CONTRIB.STAT	2023	1.573.291,49	93,84%	94,22%
H16C22000100005	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE (STATICA / SISMICA) DEGLI IMMOBILI COMUNALI (EDIFICI SCOLASTICI ECC.)	fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	0,00%	92,50%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H16D19000230004	AMPLIAMENTO PARCO DEGLI ANIMALI	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2023	857.718,82	4,75%	9,60%
H16F22000200004	ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA DESIDERIO DA SETTIGNANO ED ALTRI IMMOBILI (RIFACIMENTO COPERTURA ED ALTRI INTERVENTI)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	730.000,00	44,10%	98,76%
H16G21003590004	IMPLEMENTAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	TRASFER.DA REGIONI, FONDI LIZ	2023	80.000,00	99,06%	100,00%
H17B22000410004	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI RECUPERO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	5.476,96	0,00%	16,67%
H17B22000630006	MUSEO DEL NOVECENTO RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE	TRASFER.DA STATO FINALIZ.	2023	499.990,00	84,50%	85,33%
H17B23000050004	ACCORDO QUADRO PER RECUPERO DELLE AREE INESITATE AI FINI DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO VERDE (ATTUAZIONE DG 331/2018)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	100.000,00	98,45%	100,00%
H17B23000150004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91 - ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ CIMITERI COMUNALI PINO, RIFREDI, PORTE SANTE E ALTRI	CONCESS. EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	120.000,00	98,48%	100,00%
H17B23000180004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91: PALAZZO STROZZI - ADEGUAMENTO ALLE NORME ABA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI	CONCESS. EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	79.040,00	100,00%	100,00%
H17D18000680004	INTERVENTI DI VIABILITÀ ZONA PIAGGE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	610.000,00	86,97%	88,41%
H17D23000020004	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ELEVATORI E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI A SERVIZIO DI IMMOBILI C.LI, FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (ABA)	Q. RISULT. AMM.DA CONCESS. EDIL. Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	160.000,00	95,63%	95,63%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17D2300080004	RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO DEI VERDI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	55.000,00	98,72%	99,99%
H17D23000100004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91: TEATRO DELLA PERGOLA – ADEGUAMENTO ALLE NORME ABA – BAGNI DI PLATEA	CONCESS. EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	65.000,00	100,00%	100,00%
H17G22000430004	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA (SCUOLE VOLANO) - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ACCESSIBILITÀ	CONCESS. EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	548.300,00	98,60%	100,00%
H17G223000130004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI"	CONCESS. EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	150.000,00	64,71%	93,75%
H17G223000140004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91: ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ EDIFICI SCOLASTICI DEL Q.5	CONCESS. EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	85.000,00	98,11%	100,00%
H17G23000180004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91: BIBLIOTECA DEL PALAGIO DI PARTE GUELFA - ADEGUAMENTO ALLE NORME ABA – NUOVI SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA	CONCESS. EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	38.000,00	100,00%	100,00%
H17G23000190004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91: BIBLIOTECA DELLE OBLATE – ADEGUAMENTO ALLE NORME ABA - SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO	CONCESS. EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	45.000,00	98,27%	100,00%
H17H16001920004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Q1	Fondo - TRASF. STATO, FINAL IZ, TRASF. STATO FINALIZ.	2023	1.928.532,56	94,30%	100,00%
H17H17001570004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	1.018.567,39	94,84%	100,00%
H17H18002410004	RISANAMENTO VIADOTTO ALL'INDIANO - PAVIMENTAZIONE DEI GIUNTI E BARRIERE DI SICUREZZA	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	1.492.730,51	94,52%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H20002020007	RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI CONTERMINI EX PALAZZO DELLE POSTE VIA PIETRAPIANA	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2023	625.000,00	2,20%	37,49%
H17H22000770007	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE VIA GIARDINO DELLA BIZZARRÍA	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI	2023	1.800.000,00	4,95%	80,17%
H17H22002060004	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI E SOSTA BICI	fondo - MUTUI E BOC	2023	500.000,00	34,45%	86,00%
H17H22002090004	IMPIANTI SEMAFORICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALITÀ IMPIANTI	fondo - MUTUI E BOC	2023	350.000,00	0,00%	76,75%
H17H22003190002	RIQUALIFICAZIONE VIA LUNGO L'AFFRICO	Fondo - da ALIENAZIONI, MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	1.480.606,50	11,92%	55,80%
H17H22003210004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q2,3,4,5	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	2.962.432,05	50,01%	80,77%
H17H22003230004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q1	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	1.500.000,00	19,23%	99,49%
H17H23000450004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE (GLOBAL SERVICE)	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	2.500.000,00	78,48%	94,93%
H17H23000460004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	799.393,50	4,48%	9,74%
H17H23000510004	MESSA IN SICUREZZA PONTE A. VESPUCCI	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	499.999,92	2,26%	2,26%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H23000720004	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	900.000,00	69,57%	97,16%
H17H23002260004	ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	0,00%	82,50%
H17H23002280004	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	760.000,00	73,12%	92,11%
H17H23002410004	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU VIA PISTOIESE (CONFINI TRA COMUNI DI FIRENZE E CAMPI BISENZIO)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	760.000,00	0,00%	3,35%
H18B18000220004	PALESTRA GEODETICA PIRANDELLO - SPOGLIATOI - DEMOLIZIONE PREFABBRICATI E RICOSTRUZIONE NUOVI - OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Q. RISULT. AMM. DA CONCESS. EDIL., Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2023	480.000,00	93,11%	96,82%
H18C18000240004	TEATRO DELLA PERGOLA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO	TRASF. STATO FINALIZ.	2023	1.300.378,17	97,67%	100,00%
H18C20000760004	CIMITERI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COPERTURE E PARTI STRUTTURALI - NUOVI BLOCCHI LOCULI E OSSARI	fondo - MUTUI E BOC	2023	450.000,00	24,12%	77,35%
H18C20000770004	IMMOBILI PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	62,81%	97,70%
H18C20000780004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (BIBLIOTECA THOUAR, BIBLIOTECA DEL CARMINE, BIBLIOTECA S.SPIRITO, SCUDERIE VILLA STROZZI ETC)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	450.000,00	47,61%	100,00%
H18E20000660004	MERCATI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	fondo - MUTUI E BOC	2023	250.000,00	55,64%	98,18%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H18E20000670004	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	90,98%	92,50%
H18E20000690004	ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI ED ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI ANCHE PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 - GRUPPI IDRICI- ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2023	185.000,00	47,02%	92,50%
H18E22000210004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI (BIBLIOTECHE ED ALTRO)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	98,58%	100,00%
H18I20000770004	IMMOBILI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, DI SICUREZZA; T.D., EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO UNI 11224 RIVELAZIONE INCENDI	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2023	600.000,00	0,00%	98,75%
H18I22000360005	CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE C.S.E. IL TOTEM, SITO IN VIA SALVI CRISTIANI,7 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA CLIMATICA	TRASFER.ENTI PP.VINC, Fondo - da ALTRI ENTI PP.	2023	904.562,68	47,97%	82,59%
H18I21002220001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO PISCINE COMUNALI	TRASF.STATO FINALIZ.	2023	2.500.000,00	98,57%	99,21%
H18I21002240006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCUOLE (ED ALTRI)	TRASF.STATO FINALIZ.	2023	2.466.370,91	95,58%	96,15%
H19C20001510004	CHIESE E CONVENTI - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	280.000,00	98,80%	100,00%
H19D20002720004	IMMOBILI MONUMENTALI - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	200.000,00	90,33%	100,00%
H19D20002730004	PALAZZI E VILLE. INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	280.000,00	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19D20002740004	MURA CITTADINE, PORTE E TORRI - INTERVENTI DI RESTAURO	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	272.000,00	98,43%	100,00%
H19D23000040004	RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA LIBERTÀ (LATO PORTA SAN GALLO)	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2023	440.000,00	99,16%	100,00%
H19F22000080004	INTERVENTI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA D.LGS. 81/08 ARCHIVIO VIA COCCHI 17 ED ALTRI IMMOBILI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	400.000,00	92,61%	100,00%
H19F22000090004	IMMOBILE DIR. RISORSE UMANE E ISTRUZIONE VIA NICOLODI – RESTAURO COPERTURE E FACCIATE – SECONDA FACCIATA E FALDA	MUTUI E BOC fondo - MUTUI E BOC	2023	300.000,00	97,73%	100,00%
H19F23000050004	RISTRUTTURAZIONE DELLA TERRAZZA SOVRASTANTE I SERVIZI IGIENICI DEL PARTERRE	Q.RESULT. AMM.NE DA ALLENAZ., Fondo - da ALIENAZIONI	2023	120.000,00	98,59%	100,00%
H19I23000390004	REALIZZAZIONE SMART CITY CONTROL ROOM	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2023	300.000,00	99,78%	100,00%
H19J21010140006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER CENTRI GIOVANI	TRASF.STATO FINALIZ.	2023	410.000,00	99,84%	100,00%
H19J22000360004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO DI TUTTI I QUARTIERI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2023	1.250.000,00	36,04%	76,46%
H37H21001230002	GUALCHIERE DI REMOLE - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	TRASFER.ENTI PP.VINC. Fondo - da ALTRI ENTI PP.	2023	340.000,00	94,62%	99,75%
H91I12000770005	LINEA TRAMVIARIA 4.2 - TRATTA LE PIAGGE - CAMPI BISENZIO	TRASF.STATO FINALIZ.	2023	282.765.223,37	1,41%	85,55%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H11B17000480006	COMPLESSO SANTA MARIA NOVELLA	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	4.220.491,76	93,77%	100,00%
H11B17000560004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI SANT'AMBROGIO	MUTUI E BOC	2024	1.795.480,39	82,56%	95,00%
H11B21001880001	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPRESORIO VIA DI LEGNAIA - VIA PISANA: INT.1 - SCUOLA Ghiberti (DEM.NE-RICOSTR.NE) E NICCOLINI-GHIBERTI; IMP. SPORT. GEODETICA LEGNAIA; OPERE A VERDE (RIQ.NE)	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2024	23.054.207,47	35,04%	99,26%
H11B21004150001	COMPLETAMENTO PARCO ARGINGROSSO - STRALCIO 1: INTERVENTO CONCLUSIVO – RISORSE PN METRO PLUS	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2024	1.157.791,22	93,71%	94,81%
H11B22000460006	COSTRUZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DI SPAZI ADIBITI A MENSE SCOLASTICHE APPARTENENTI A EDIFICI PUBBLICI DESTINATE AL 1° CICLO DI ISTRUZIONE: SCUOLA MATTEOTTI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC, TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL	2024	1.186.077,82	75,45%	76,19%
H11C22001670006	Avviso Cybersecurity 03/2022 - PNRR M.1- C.1 – Inv.1.5 progetto "Cybersecurity Metrowide" - CUP H11C22001670006	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	157.929,00	100,00%	100,00%
H11E16001130001	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA TRATTA AEROPORTO-POLO SCIENTIFICO A SESTO FIORENTINO E DEL PRIMO TRATTO DELLA LINEA PIAGGE-CAMPI (PIAGGE SAN DONNINO)	Fondo - da ALTRI ENTI PP., TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA	2024	2.518.344,74	22,91%	22,91%
H11E16001140001	TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE - II STRALCIO 2° LOTTO – ULTERIORI LAVORAZIONI	TRASF.STATO FINALIZ., TRASF.STATO FINALIZ., Q.RISULT. AMM. DA TRAS.DA	2024	70.606.246,58	95,73%	100,00%
H11G18000190004	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PIAZZA NANNOTTI VIA DE SANCTIS	fondo - MUTUI E BOC	2024	600.000,00	2,01%	2,01%
H11G24000660004	Accordo quadro fornitura di mezzi d'opera e attrezzature per nuovi operatori - anno 2024	MUTUI E BOC	2024	100.000,00	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H11G2400070004	ACCORDO QUADRO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI IN AREE VERDI - ANNO 2024	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	494.333,58	66,08%	66,21%
H11G24000380004	MERCATI COMUNALI: OPERE SPECIALISTICHE ELETTRICHE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	151.000,00	0,00%	88,08%
H11I24000020004	Acquisti per nidi e ludoteche - anno 2024	ALIENAZ.NON VINCOL.	2024	240.870,40	90,29%	100,00%
H11I24000150004	Acquisto arredi per scuole da finanziare con avanzo	Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ.	2024	550.000,00	100,00%	100,00%
H11I23000720001	Realizzazione di un sistema di infrastrutture e servizi per la sosta delle biciclette (contributi agli investimenti)	TRASF.REGION.FINA LIZ, Q.RISULT. AMM. DA CONTRIB.REG.	2024	100.000,00	97,83%	100,00%
H12B23003800004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 5 - PAVIMENTAZIONE E INFISSI: MATTEOTTI (INFISSI), PADRE BALDUCCI (INFISSI) ED ALTRE - ANNO 2024	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	250.000,00	0,00%	82,00%
H12B23006110004	ASILO NIDO POLLICINO - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI - 2024	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	700.000,00	40,36%	98,29%
H12B24000150004	REALIZZAZIONE ASILO NIDO VOLANO PRESSO SCUOLA INFANZIA BECHI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	200.000,00	98,43%	100,00%
H12B24005790004	SCUOLE Q.5: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	175.050,00	55,58%	91,40%
H12C20000100004	EX CHIESA DEI BARNABITI - INTERVENTI IMPIANTISTICI	fondo - MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC, ENTRATE PROPRIE, fondo - AVANZO DI	2024	910.964,00	87,32%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12C22000010006	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI ADIBITI A MENSE SCOLASTICHE DI EDIFICI PUBBLICI 1° CICLO DI ISTRUZIONE: SCUOLA PRIMARIA SALVIATI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (PNRR)	Fondo - TRASFERITO FINAL- IZ., TRASFERITO FINALIZ., MUTUI E BOC, fondo - MUTUI	2024	934.209,47	72,18%	73,10%
H12F23000370004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (PALAZZETTO COPPI, SAN SALVATORE, SANTO SPIRITO, SAN FIRENZE, BIBLIOTECHE COMPLESSI RELIGIOSI, XIMENIANO)	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	500.000,00	80,35%	88,41%
H12F23000390004	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (SICUREZZA): CENTRALINO PALAZZO VECCHIO, MUSEO STIBBERT ED ALTRI - 2024	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	155.250,80	18,50%	61,67%
H12F23000430004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO DI TUTTI I QUARTIERI - 2024	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	400.000,00	0,00%	0,00%
H12F23000800007	INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE SULLA EX CASERMA DEI CARABINIERI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVELLA (AT 12.01 BUFALINI)	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da	2024	1.437.428,74	41,74%	76,73%
H12F23000880004	UFFICIO POSTALE VIA BOLOGNESE 273, EX-SCUDERIE CASCINE E ALTRI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E COPERTURE - ANNO 2024	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	150.000,00	0,00%	95,69%
H12F24000010004	INTERVENTI DI BONIFICA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - ANNO 2024	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	40.000,00	35,26%	100,00%
H12F24000220007	HOUSING SOCIALE S.M.NOVELLA 2^ FASE	TRASFER.DA PRIVATI	2024	300.000,00	98,41%	100,00%
H12F24000430001	EX CHIESA DEI BARNABITI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	TRASFERITO FINALIZ.	2024	342.099,94	65,10%	81,98%
H12F24000470004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE	MUTUI E BOC	2024	550.000,00	0,00%	96,18%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12F24000500001	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE DELL'ENTE (DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 5.8.2024)	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	51.299,63	54,01%	100,00%
H12H23000220004	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	MUTUI E BOC	2024	200.000,00	86,42%	89,00%
H12H23000260004	CIMITERI SANTA LUCIA AL GALLUZZO, PORTE SANTE E ALTRI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COPERTURE E PARTI STRUTTURALI	MUTUI E BOC	2024	150.000,00	98,80%	100,00%
H13C18000150004	CHIESE E CONVENTI - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	283.019,83	99,66%	100,00%
H13C22000320006	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - ASILO NIDO LO SCOIATTOLO	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	777.504,00	4,24%	75,38%
H13C22000330006	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - ASILO NIDO IL MERLO	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	788.064,00	78,65%	81,50%
H13C23000120004	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTÀ: IMPLEMENTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA ED INCREMENTO/POTENZIAMENTO DELLE TRATTE IN FIBRA OTTICA IN TUTTI I QUARTIERI	MUTUI E BOC	2024	181.950,00	74,38%	97,63%
H13C24000150004	ADEGUAMENTO TEMPORANEO EDIFICI COMUNALI A NIDI VOLANO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PNRR - SOSTITUZIONE INFESSI SCUOLA GUICCIARDINI	MUTUI E BOC	2024	141.500,00	98,71%	100,00%
H13C24000160004	ADEGUAMENTO TEMPORANEO EDIFICI COMUNALI A NIDI VOLANO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PNRR - IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLA GUICCIARDINI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	152.242,85	98,70%	100,00%
H13C24000300001	POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (FIN.MINISTERO)	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	249.000,00	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H13D21000410001	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPRESORIO SCOLASTICO - SPORTIVO - SOCIALE IN VIA DI LEGNAIA - VIA PISANA: INT. 3 - RESIDENZE CASA SPA (RIQUALIFICAZIONE PLESSO EDILIZIO)	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	761.172,37	22,11%	99,72%
H13D21000420001	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPRESORIO SCOLASTICO - SPORTIVO - SOCIALE IN VIA DI LEGNAIA - VIA PISANA: INT. 4 - VIABILITÀ PUBBLICA (RIQUALIFICAZIONE VIA DI LEGNAIA E VIA DI SCANDICCI)	TRASF.STATO FINALIZ. - Fondo - IZ	2024	1.051.103,18	52,42%	95,95%
H13D21001530001	PON METRO - Interventi in Aree Verdi Pubbliche Storiche in città - A.Q. (FI6.1.4a) - REACT EU	TRASF.STATO FINALIZ. - Fondo - IZ	2024	1.470.000,00	61,84%	85,53%
H13D21003290004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91 - IMPIANTI SPORTIVI: PISCINE COSTOLI, BELLARIVA ED ALTRI	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	85.952,44	96,17%	100,00%
H13G22000190006	SALONCINO GOLDONI - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INVOLUCRO EDILIZIO E RIDUZIONE CONSUMI SALA TEATRALE	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	250.000,00	75,61%	79,89%
H13G23000020004	REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI ED AREE VERDI	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	599.590,00	1,02%	94,99%
H13G23000100007	CAPPELLE DEL COMMiato - INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E L.R. 1/05 DEL SISTEMA DELLE COPERTURE E DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE CON OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RISORSE PN METRO PLUS	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	2.400.000,00	16,21%	77,58%
H13G24000020004	ARCHIVI COMUNALI - RESTAURO UNITÀ ARCHIVISTICHE ALLUVIONATE E CON MUFFE APPARTENENTI A VARIE SERIE DEL FONDO DEL COMUNE DI FIRENZE	MUTUI E BOC	2024	49.084,89	38,71%	100,00%
H13G24000070004	BIBLIOTECHE COMUNALI - RESTAURO FONDI STORICI	MUTUI E BOC	2024	30.000,00	100,00%	100,00%
H13117000010009	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE SEDE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO DI PARTE VERDE	INT.REAL.DA PRIVATI	2024	415.964,43	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H13I22000100006	RIGENERAZIONE COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PAGANELLI	Q. RESULT. AMM. NE DA ALIENAZ. - Fondo da ALIENAZIONI	2024	1.961.840,60	70,80%	82,18%
H14E21001910004	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	TRASFERITO FINALIZ.	2024	568.022,21	98,60%	100,00%
H14E22002090006	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - SCUOLA FORTINI	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	1.923.000,00	42,97%	99,43%
H14H23000160004	MUSEI CIVICI - ALLESTIMENTI PER MUSEI COMUNALI, DEPOSITI OPERE D'ARTE, FOTOTECA E CATALOGO	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	80.199,33	80,12%	94,29%
H14H23000330004	MUSEI CIVICI - ALLESTIMENTI SEDE CATALOGO E FOTOTECA IN SANTA MARIA NOVELLA E NEGLI ALTRI MUSEI COMUNALI	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	8.868,30	100,00%	100,00%
H14H24000180004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI IN AREE VERDI	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2024	70.000,00	100,00%	100,00%
H14J24000080004	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE	MUTUI E BOC	2024	75.000,00	100,00%	100,00%
H14J24000510004	FORNITURA DI DISPOSITIVO DI CONSERVAZIONE E CONTROLLO ARCHIVIO NUOVA SEDE DIREZIONE AMBIENTE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	171.000,00	0,02%	100,00%
H15B22000070006	REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA A SAN BARTOLO A CINTOIA	TRASFERITO REGION. FINA LIZ, Fondo - TRASFERITO REGION. FINA LIZ	2024	13.762.854,64	28,81%	74,30%
H15B23000160001	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA: REALIZZAZIONE INTERVIEW ROOM PALAZZO PONIATOWSKI GUADAGNI E RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI ATTIGUI	TRASFERITO FINALIZ.	2024	223.805,00	99,74%	99,74%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H15E22000170001	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - NUOVO NIDO VIALE CORSICA	MUTUI E BOC	2024	2.850.000,00	73,04%	98,00%
H15E23000190004	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA GEODETICA PIRANDELLO	MUTUI E BOC	2024	200.000,00	40,18%	87,50%
H15F21000490006	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DIREZIONE AMBIENTE	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2024	949.718,25	62,35%	100,00%
H15F21000630001	RIQUALIFICAZIONE STADIO ARTEMIO FRANCHI DI PIERLUIGI NERVI	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	148.298.548,99	29,17%	78,51%
H15F21001490004	SAGRESTIA DI S.SPIRITO - OPERE URGENTI DI RISANAMENTO IGROMETRICO DELLA CUPOLA	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	104.048,54	94,99%	100,00%
H15I22000420001	PROGRAMMA SPERIMENTALE "DATECI SPAZIO": REALIZZAZIONE AREA GIOCHI NEL QUARTIERE LE PIAGGE - VIA DELL'OSTERIA	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	850.000,00	79,39%	100,00%
H15I23000250004	ADEGUAMENTO TEMPORANEO EDIFICI COMUNALI A NIDI VOLANO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PNRR - INTERVENTI EDILIZI SCUOLA GUICCIARDINI	MUTUI E BOC	2024	206.000,00	98,70%	100,00%
H15I23000260004	CIMITERI COM.LI PINO, PERETOLA, SETTIGNANO, TRESPIANO E ALTRI - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PER SCADENZE DECENNALI E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA STATICA ED OSSARIO COMUNE PER FEDE ISLAMICA PRESSO IL CIMITERO DI TRESPIANO	MUTUI E BOC	2024	150.000,00	64,88%	89,33%
H15I23000270004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA	MUTUI E BOC	2024	250.000,00	98,72%	100,00%
H16F22000220004	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DON MINZONI ED ALTRI IMMOBILI - FASE 1	MUTUI E BOC	2024	1.640.000,00	9,50%	21,34%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H16G21002070001	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	Q.RISULT. AMMDA CONTRIB.STAT	2024	30,01	0,00%	100,00%
H16G22000340006	"CYBERSECURITY FRAMEWORK E TOOLS"	TRASFERITO FINALIZ.	2024	500.604,42	99,86%	100,00%
H16G23000100005	ACQUISTO HARDWARE PER DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE	Q. RISULT. AMMIN.DA ENTR.PROPR	2024	49.945,68	95,31%	100,00%
H16G24000600004	ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE (HARDWARE) IN AMBITO COMPUTER, RETI, MULTIMEDIALE E IOT	MUTUI E BOC	2024	100.000,00	93,28%	100,00%
H16G24000070004	ACQUISTO HARDWARE PER DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE (EX REGOLAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA)	ENTRATE PROPRIE	2024	15.000,00	100,00%	100,00%
H16G24000800004	SVILUPPI SERVIZI ONLINE PER PIANO TRIENNALE, PAGOPA, MOBILE, CLOUD	MUTUI E BOC	2024	150.000,00	54,49%	99,59%
H16G24000900004	SVILUPPI RISORSE DATI, CONTRASTO EVASIONE, BONIFICA DATI, DATA LAKE, SCCR	MUTUI E BOC	2024	155.325,95	60,45%	100,00%
H16G24000100004	ACQUISIZIONE DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI (SOFTWARE)	MUTUI E BOC	2024	988.000,00	72,25%	100,00%
H16G24000130004	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SOFTWARE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	MUTUI E BOC	2024	100.000,00	100,00%	100,00%
H16G24000200004	ACQUISTO HARDWARE	ENTRATE PROPRIE	2024	124.783,67	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H16J2400020006	LAVORI DI PARZIALE DEMOLIZIONE, DISALLESTIMENTO E RIMOZIONE MANUFATTI A SERVIZIO DEL POLIGONO DI TIRO CHIUSO A CIELO APERTO INTERNO ALLA EX CASERMA "GONZAGA" (LUPI DI TOSCANA)	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2024	190.000,00	96,00%	97,43%
H17B23000200004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91 - CAPPELLA PAPA S.M.N.	CONCESS.EDILIZIE	2024	200.000,00	0,00%	100,00%
H17B24000050004	RIQUALIFICAZIONE AREA EX LUPI DI TOSCANA - DEMOLIZIONE STRUTTURE ESISTENTI E BONIFICA AREA PER STUDENTATO	Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ., Fondo - da ALIENAZIONI	2024	800.000,00	91,17%	98,69%
H17D24000020004	ABA - INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI BELLARIVA E MANDELA FORUM	CONCESS.EDILIZIE	2024	200.000,00	95,47%	100,00%
H17D24000050004	AREA MERCATALE DI SANT'AMBROGIO: OPERE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI PER RIQUALIFICAZIONE	MUTUI E BOC	2024	200.000,00	39,01%	80,00%
H17E19000070001	COMPLETAMENTO RESTAURO E VALORIZZAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI SAN FIRENZE	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	3.158.651,27	80,33%	100,00%
H17E19000090007	RESTAURO GRUPPI SCULTOREI DI PIAZZA DELLA SIGNORIA E PIAZZALE MICHELANGELO	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	1.150.841,70	99,46%	100,00%
H17E19000170004	CHIESE E CONVENTI - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	316.353,38	98,46%	100,00%
H17G22000390002	IMMOBILE VIA DELLA SAGGINA 108/110 - VIA DI CAMMORI 73: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PER FINALITÀ SOCIALI	TRASF.REGION.FINA LIZ	2024	300.000,00	99,38%	99,99%
H17G24000020004	ASILO NIDO IL MERLO - INTERVENTI DI BONIFICA E ALTRE LAVORAZIONI	MUTUI E BOC	2024	240.000,00	92,62%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17G24000120006	RICONVERSIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO CAPUANA PER INSERIMENTO DI ASILO NIDO	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	500.000,00	6,91%	21,77%
H17G24000130006	RICONVERSIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO VIA NICOLODI PER INSERIMENTO DI ASILO NIDO	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	1.200.000,00	2,33%	11,67%
H17G24000140004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91 - PALESTRA SCUOLA BARSANTI	CONCESS.EDILIZIE	2024	110.000,00	92,47%	100,00%
H17G24000170004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR 47/1991: AULA POLIFUNZIONALE SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "LAVAGNINI" ED ALTRE - OPERE A.B.A PER CORREZIONE ACUSTICA INDOOR	CONCESS.EDILIZIE	2024	60.000,00	94,37%	100,00%
H17H16000130004	TORRINO DI SANTA ROSA : RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI	MUTUI E BOC	2024	1.151.530,04	3,62%	80,00%
H17H22001390004	RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q1	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	1.167.750,96	89,48%	100,00%
H17H22002080007	INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO DA SILFI S.P.A. - ANNO 2023	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI	2024	650.864,98	0,00%	6,57%
H17H23000050001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE PEDONI	TRASF.STATO FINALIZ. - Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2024	748.386,90	97,74%	100,00%
H17H23000620004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE (NUOVO GLOBAL SERVICE)	MUTUI E BOC, fondo MUTUI E BOC	2024	1.310.000,00	21,72%	95,06%
H17H23000880004	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI E SOSTA BICI	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI	2024	500.000,00	63,77%	86,17%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H23000890004	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	550.000,00	44,79%	85,26%
H17H24001950004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA	MUTUI E BOC	2024	500.000,00	0,00%	26,60%
H17H24002150004	ACCORDO QUADRO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	100.000,00	0,00%	0,00%
H17I24000010007	INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE SULLA EX CASERMA DEI CARABINIERI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVELLA	TRASFER.DA PRIVATI	2024	810.087,75	0,00%	3,29%
H18B23000120004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI IDRAULICI	MUTUI E BOC	2024	300.000,00	0,09%	91,33%
H18C18000110004	PALAZZO VECCHIO ED ALTRI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	1.088.067,33	99,85%	100,00%
H18C24000110004	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: AUTOMATISMI IMMOBILI COMUNALI	MUTUI E BOC	2024	30.650,00	89,05%	100,00%
H18C24000250001	PALAZZO STROZZI: COMPLETAMENTO INTERVENTI IMPIANTISTICI	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	45.082,44	93,20%	93,53%
H18E20000680004	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	800.000,00	98,30%	100,00%
H18E23000180004	RIQUALIFICAZIONE STADIO PADOVANI - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ED AUMENTO DELLA CAPIENZA	MUTUI E BOC	2024	10.000.000,00	0,00%	94,88%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H18E2400010004	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	MUTUI E BOC	2024	98.045,52	60,47%	100,00%
H18E24000030004	RIVALORIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PAGANELLI	MUTUI E BOC	2024	104.000,00	0,00%	96,39%
H18E24000180004	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SCOLASTICHE	MUTUI E BOC	2024	240.000,00	0,00%	53,33%
H18I22000710004	BIBLIOTECHE COMUNALI - RESTAURO FONDI STORICI	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	5.844,00	100,00%	100,00%
H18I24000230004	ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANCHE PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 GRUPPI IDRICI - ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE SCUOLE: ISIS L. DA VINCI	MUTUI E BOC	2024	164.289,13	98,71%	100,00%
H18I21001500001	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE DEI VV.UU. REPARTO Q.4	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	1.390.431,43	37,30%	82,67%
H18I21002250006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO UFFICI COMUNALI (E ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE)	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2024	4.461.470,24	66,06%	100,00%
H18I22000140006	ASILO NIDO POLLICINO - OPERE DI COMPLETAMENTO	MUTUI E BOC	2024	1.604.000,00	82,48%	100,00%
H19B22000050006	ACQUISTO BENI MOBILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	4.628,70	99,51%	100,00%
H19B24000160004	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONTROLLO TRAFFICO P.M.	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2024	46.653,80	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19C23000190007	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE DELL'ENTE (DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 5.9.2023)	Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ.	2024	136.095,24	0,00%	100,00%
H19D223000340007	PALAZZO VECCHIO - AMBIENTI MUSEALI: REVISIONE CONSERVATIVA DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI	Q.RISULT. AMM. DA TRAS.DA PRIV	2024	4.212,92	0,00%	100,00%
H19D23000070007	MURA CITTADINE, PORTE E TORRI - INTERVENTI DI RESTAURO : CAMMINAMENTO TORRINO SANTA ROSA - CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE	MUTUI E BOC	2024	228.000,00	4,35%	74,56%
H19D23000080007	MURA CITTADINE, PORTE E TORRI - INTERVENTI DI RESTAURO (TORRINI BASTIONE VIA SAN LEONARDO)	MUTUI E BOC	2024	200.000,00	0,08%	75,70%
H19D23000110007	IMMOBILI MONUMENTALI - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: RISANAMENTO IGROMETRICO TEPIDARIUM	MUTUI E BOC	2024	270.000,00	13,76%	62,88%
H19D2400030004	PALAZZI, VILLE E IMMOBILI CULTURALI - INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SCUDERIE STIBBERT	MUTUI E BOC	2024	290.000,00	72,33%	99,83%
H19D2400040004	PALAZZI, VILLE E IMMOBILI CULTURALI - INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - PALAZZO BASTOGI	MUTUI E BOC	2024	160.000,00	97,63%	99,63%
H19D24000270004	ACCORDO QUADRO D. LGS. 81/08 - INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	MUTUI E BOC	2024	79.000,00	0,00%	99,75%
H19D24000310004	ARCO DEI LORENA - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI DECORATIVI LATO PORTA SAN GALLO	Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ., Fondo da ALIENAZIONI	2024	151.000,00	89,15%	100,00%
H19F24000010004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA	MUTUI E BOC, fondo MUTUI E BOC	2024	250.000,00	94,24%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19H19000530004	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TRASF.STATO FINALIZ.	2024	295.500,21	98,80%	100,00%
H19I22001110004	ACQUISTO ARREDI E RIVESTIMENTI FONO ASSORBENTI PER CENTRALE OPERATIVA P.M. PRESSO LEOPOLDA	Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ.	2024	37.422,54	99,95%	100,00%
H19I23000290001	ACQUISTO VEICOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	MUTUI E BOC	2024	369.666,85	99,99%	100,00%
H19I23000550001	INTERVENTI PER SEGNALETICA COORDINATA DELLA RETE CICLABILE URBANA E PER SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI CICLISTICI	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ, TRASF.REGION.FINA	2024	480.000,00	62,75%	78,75%
H19I24000080004	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	MUTUI E BOC	2024	200.000,00	100,00%	100,00%
H19I24000110004	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	MUTUI E BOC	2024	20.000,00	99,85%	100,00%
H19I24000120004	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	MUTUI E BOC	2024	25.000,00	100,00%	100,00%
H19I24000170004	BIBLIOTECHE E ARCHIVI COMUNALI – ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	MUTUI E BOC	2024	176.957,10	98,12%	100,00%
H19I24000310004	ACQUISTO FORNITURE PER ALLESTIMENTO VEICOLI	MUTUI E BOC	2024	30.000,00	100,00%	100,00%
H19I24000520004	ACQUISTO VEICOLI, DA LAVORO E/O OPERATIVI PER RINNOVO AUTOPARCO COMUNALE	MUTUI E BOC	2024	400.000,00	74,14%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19124000710004	REFETTORIO SCUOLA MATTEOTTI: OPERE DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2024	151.000,00	98,36%	100,00%
H19124000800001	POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA: ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI PER SALE OPERATIVE P.M.	TRASFERITO FINALIZ.	2024	68.277,30	100,00%	100,00%
H19120000390004	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE AREE COMUNALI	fondo - MUTUI E BOC, Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, Q. RISULT. AMM. NE DA ALIENAZ., Fondo -	2024	3.750.599,98	10,80%	21,58%
H19121001240002	COMPLESSO SPORTIVO VELODROMO DELLE CASCINE - RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Q. RISULT. AMM. DA CONCESS. EDIL	2024	739.652,53	92,82%	97,37%
H19121012210001	PROMOZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SOSTENIBILE: FORNITURA SCUOLABUS IBRIDI ED ELETTRICI	TRASFERITO FINALIZ.	2024	1.141.500,00	98,70%	100,00%
H21E03000370005	TRAMVIA REALIZZAZIONE SECONDA LINEA NOVOLI-CENTRO STORICO-P.ZZA LIBERTA' (LEGGE 211/92)	TRASFERITO FINALIZ.	2024	228.408.293,68	78,70%	100,00%
H21E04000360001	REALIZZAZIONE TRAMVIA VELOCE LINEA 2 E 3	TRASFER. DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER. DA PRIVATI	2024	1.362.180,00	77,89%	100,00%
I15E22000420007	REALIZZAZIONE DI ALLOGGI UNIVERSITARI PRESSO EX CASERMA LUPI DI TOSCANA	Q. RISULT. AMM. DA CONTRIB. REG.	2024	4.060.666,06	5,00%	9,78%
H10J2200000000006	RINNOVO BUS E TRENI VERDI (MIMS PNRR M.2-C.2 INV.4.4.1 SUB INV. BUS - CUP H10J220000000006 - PER ACQUISTO BUS) - TRASFERIMENTO AL GESTORE SERV.TPL - 2025 (VEDI CC.OO.230152-250252)	TRASFERITO FINALIZ., Fondo - TRASFERITO.FINAL IZ	2025	22.897.929,98	66,64%	100,00%
H114E1600124002	RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE NODO BAGNESE - VIA DI SCANDICCI	TRASFER. DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER. DA PRIVATI, Q. RISULT. AMM. DA TRASFER. DA PRIV	2025	1.422.050,57	0,00%	0,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H11B20001310004	SISTEMA TRAMVIARIO - LINEA 4 LEOPOLDA - REALIZZAZIONE VIABILITÀ PIAGGE, PISTOIESE, ROSSELLI E SCAMBIATORE INDIANO (QUOTA A CARICO DEL COMUNE) (RFI)	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI	2025	141.833,44	0,00%	100,00%
H11B21003530007	INTERVENTI DI SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI AI SENSI DELLA L. 10/2013 - INVERDIMENTO DI PARETI DI EDIFICI PUBBLICI	Q. RISULT. AMM. DA TRASFER.DA PRIV. Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI,	2025	310.000,00	1,16%	82,14%
H11B22000310006	SCUOLA CALVINO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU (PNRR)	TRASFER.STATO FINALIZ., Fondo - TRASFER.STATO.FINAL IZ, TRASFER.STATO FINALIZ., Q. RISULT.	2025	9.739.029,50	37,73%	81,32%
H11B22000830006	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE INFANZIA: NIDO D'INFANZIA STREGATTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (PNRR)	TRASFER.STATO FINALIZ., Fondo - TRASFER.STATO.FINAL IZ, Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI,	2025	3.089.105,77	20,16%	84,19%
H11B22001750006	RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI (MIMS PNRR - PER LAVORI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RICARICA BUS)	TRASFER.STATO FINALIZ., Q. RISULT. AMM.DA CONTRIB.STAT, Fondo -	2025	12.023.468,00	32,21%	100,00%
H11B24000560002	NODO INTERSCAMBIO (HUB INTERMODALI) DI VIALE EUROPA - STRALCIO 1	MUTUI E BOC fondo - MUTUI	2025	2.200.000,00	0,00%	5,70%
H11B25000600004	SISTEMI CONTROLLO ACCESSI AREE PEDONALI (A.Q.)	MUTUI E BOC	2025	150.000,00	0,00%	0,00%
H11F23000490006	ACQUISTO SOFTWARE ANNO 2023 E 2024 - PNRR - "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	TRASFER.STATO FINALIZ., TRASFER.STATO FINALIZ., TRASFER.STATO	2025	175.274,00	61,05%	61,05%
H11F24000480006	PNRR M.1-C.1 - INV.2.2 - SUB. 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)" - CUP H11F24000480006 - IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE	TRASFER.STATO FINALIZ.	2025	253.071,00	0,00%	100,00%
H11F25000000006	PNRR - M.1-C.1 INV.1.4 MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" CUP H11F25000000006 - IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE (VEDI C.O. 220447)	TRASFER.STATO FINALIZ.	2025	95.610,00	17,86%	17,86%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H11F25000350006	PNRR M.1-C.1 SUB INV. 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" ENTI TERZI COMUNI - ACQUISTO SOFTWARE 2025 - CUP H11F25000350006	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	122.559,27	0,00%	75,30%
H11G25000290004	CICLOPISTA DELL' ARNO FIRENZE-SCANDICCI FINANZIATA CON FONDO FSC 2020 (COFIN. COMUNE DI FIRENZE PER INCREMENTO PREZZI) - (VEDI CC.OO.210139-210140-210141-210156-210157-220469-240183)	MUTUI E BOC	2025	150.000,00	0,00%	98,81%
H11I25000020004	ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	380.000,00	55,89%	96,16%
H11I25000030004	ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLE DELL'INFANZIA - 2025	MUTUI E BOC	2025	135.000,00	1,19%	57,61%
H11I25000040004	ACQUISTO BENI MOBILI PER NIDI E LUDOTECHE - 2025	MUTUI E BOC	2025	650.000,00	4,15%	85,24%
H11I12000200001	SISTEMA TRANVIARIO - LINEA 4 LEOPOLDA - PIAGGE	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - FINALIZ., Fondo -	2025	193.277.746,80	2,23%	10,65%
H11I121000010003	SISTEMA TRAMVIARIO - LINEA 3.2.2 TRATTA LIBERTÀ-ROVEZZANO	TRASF.STATO FINALIZ., TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL	2025	184.708.001,98	3,51%	8,98%
H11I22000450006	MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY - SPERIMENTAZIONI MAAS PNC A1-N1 PNRR M.1-C.1 - INV 1.4 MIS. 1.4.6. CUP H11J22000450006 - 2025 (VEDI CC.OO. 220548-250250)	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2025	2.714.990,00	76,61%	100,00%
H12B23004000004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q. 5	MUTUI E BOC	2025	130.000,00	98,36%	100,00%
H12B24000130006	COMPLESSO SAN SALVI: RIGENERAZIONE URBANA PER HOUSING SOCIALE, SERVIZI E ATTIVITÀ CULTURALI	Q.RISULT. AMM.DA CONCESS.EDIL, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77, ALIENAZ.NON	2025	921.934,11	0,00%	9,11%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12B25002820004	ASILO NIDO POLLICINO - OPERE DI COMPLETAMENTO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	350.000,00	13,44%	77,14%
H12C21000940004	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MAT. RUCELLAI ED ALTRE	fondo - MUTUI E BOC, TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA	2025	1.155.200,00	5,03%	80,16%
H12F23000040006	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER CENTRO PER L'IMPIEGO - VIA ASSISI	TRASFERENTI PP.VINC, Fondo - da ALTRI ENTI PP., TRASFERENTI PP.VINC,	2025	2.798.494,32	32,21%	70,20%
H12F23000480004	IMMOBILI PATRIMONIO NON ABITATIVO - PIAZZETTA PERUZZI E ALTRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E COPERTURE - 2025	MUTUI E BOC	2025	150.000,00	0,00%	80,00%
H12F23000490004	CIMITERI PORTE SANTE E ALTRI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COPERTURE E PARTI STRUTTURALI -2025	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	200.000,00	0,00%	23,02%
H12F23000500004	CIMITERI COM.LI TRESPIANO, SETTIGNANO E ALTRI - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PER SCADENZE DECENNALI E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA STATICA - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	150.000,00	0,00%	48,00%
H12F23000520004	CHIESE E CONVENTI - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (MUTUO) - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	250.000,00	4,91%	9,88%
H12F23000890004	MERCATI COM.LI S.LORENZO,S.AMBROGIO E ALTRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGAMENTO NORMATIVO PER OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI SEMINTERRATI - ANNO 2025	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	200.000,00	2,61%	3,75%
H12F25000140004	COMPLESSO EX MACELLI V.LE CORSICA: MESSA IN SICUREZZA E INTERDIZIONE PALAZZINA ***AV02 DA SPECIFICARE***	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	111.757,06	98,31%	100,00%
H12F25000200004	DORMITORIO CONVENTO DI SANTA MARIA NOVELLA - RIPRISTINO FINITURE SUPERFICI AD INTONACO INTERNE	TRASFER.DA PRIVATI	2025	50.908,74	0,00%	95,68%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H12H25000100004	RIQUALIFICAZIONE CORPO CENTRALE EX MECCANOTESILE PER INSERIMENTO FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO - VEDI CC.OO. 220165-220398-230335	MUTUI E BOC	2025	170.000,00	0,00%	88,24%
H12H25000190004	INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CUBI DEL PARTERRE SEZIONE ANAGRAFE DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA TOT CC.OO.160226-170037 E Q.P.150030-170065 ***	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2025	240.000,00	0,00%	0,00%
H12H25000270004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SOSTITUZIONE TELO IN PVC PALESTRA GEODETICA FLORIAGAFIR	ALIENAZ.NON VINCOL., MUTUI E BOC	2025	111.902,00	0,00%	100,00%
H12H25000290004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (MUTUO): CAMPO DI CALCIO LA TRAVE - VEDI C.O. 250516	MUTUI E BOC	2025	31.744,00	0,00%	99,91%
H12H25000550004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 2025	MUTUI E BOC	2025	100.000,00	0,00%	0,00%
H13C22000290006	COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - ASILO NIDO L. IL MAGNIFICO (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H13C22000290006) - ANNO 2023	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ. MUTUI E BOC	2025	893.000,00	49,80%	100,00%
H13C23000170004	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA ED INCREMENTO/POTENZIAMENTO DELLE TRATTE IN FIBRA OTTICA IN TUTTI I QUARTIERI DEL COMUNE DI FIRENZE - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	250.000,00	0,00%	0,00%
H13C24000340008	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DUCA D'AOSTA (PR FESR)	TRASFER.DA PRIVATI, Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	620.000,00	0,00%	0,00%
H13C24000420006	PR FESR 2021-2027 PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER GLI IMMOBILI PUBBLICI - BARACCA	TRASF.REGION.FINALIZ. Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ.	2025	31.680,00	0,00%	95,10%
H13C25000250001	IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (FIN.MINISTERO INTERNO - DECRETO 27.12.2024)	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	241.000,00	0,00%	96,40%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H13C25000350001	POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (FIN.MINISTERO) - 2025	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	212.093,25	0,00%	97,13%
H13D24000110004	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITÀ(INTERVENTI AI SENSI L.R. 47/91)	CONCESS.EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77, CONCESSIONI EDILIZIE	2025	750.000,00	0,00%	0,00%
H13G18000170004	PALAZZO VECCHIO INTERVENTI DI RESTAURO FACCIATA SU VIA DELLA NINNA I LOTTO - REVISIONE PREZZI 1° SEM. 2022 (VEDI C.O. 170209 LAV. PRINCIPALI E 220567 REV. PREZZI) -QUOTA IVA A CARICO ENTE 2023	fondo - MUTUI E BOC, Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ.	2025	426.255,13	96,81%	100,00%
H13G19000040007	FORTEZZA DA BASSO - NUOVO PADIGLIONE BELLAVISTA	Fondo - da ALTRI ENTI PP., TRASFERENTI PP.VINC. Fondo - TRASFERIMENTI REGIONALI	2025	33.740.000,02	43,90%	99,79%
H13H19000960004	ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA STATICA E SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI VALUTAZIONE SISMICA: SCUOLA BARACCA ED ALTRI	fondo - MUTUI E BOC, TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO FINALIZ., Q.RISULT.	2025	2.091.766,19	79,87%	99,99%
H13I24000110005	RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO PAGANELLI	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO FINALIZ., MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	1.080.000,00	0,00%	0,00%
H13I24000120005	RIQUALIFICAZIONE CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA A CUPOLA DELLA PISCINA DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE S.MARCELLINO	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO FINALIZ., MUTUI E BOC	2025	3.120.000,00	0,34%	40,00%
H13I23000190007	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI	Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ., TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO FINALIZ.	2025	558.011,18	0,00%	12,33%
H14D25000620004	ASILO NIDO IL MERLO - COMPLETAMENTO INTERVENTI CONNESSI A BONIFICA AMIANTO - 2025	MUTUI E BOC	2025	100.000,00	84,92%	100,00%
H14D25001960002	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE SOCIALI - ANNO 2025	TRASFERIMENTI REGIONALI	2025	34.784,00	0,00%	99,98%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H14D25001980004	SCUOLE Q.5: RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E COPERTURE	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	160.000,00	0,00%	0,00%
H14H16001040004	ISTITUTO L. DA VINCI, TRIENNIO E PROFESSIONALE NUOVO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC, Q. RISULT. AMM.DA CONCESS. EDIL	2025	148.739,24	99,36%	100,00%
H14H17000940004	SCUOLA DON MILANI VIA C. DIGNY - BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC, TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da	2025	12.733.554,68	87,34%	96,51%
H14H22000460006	IMMOBILE VIA DELL'ANCONELLA 1 - RISANAMENTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI - PNRR	Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ, TRASF.STATO FINALIZ., TRASF.STATO	2025	500.000,00	66,24%	97,01%
H14H22000470006	AMBULATORIO SANITARIO E C.S. LA FENICE - INTERVENTI DI SPOSTAMENTO ED AMPLIAMENTO (PNRR)	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ, TRASF.STATO FINALIZ., Fondo -	2025	910.000,00	40,90%	95,08%
H14H22000500006	TRASFERIMENTI AD ASP MONTEDOMINI PER REALIZZAZIONE ALLOGGI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PNRR M.5 - C.2 - INV. 1.1.2 - CUP H14H22000500006 - ANNO 2025	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	423.600,00	0,00%	0,00%
H14H22000510006	IMMOBILI PER HOUSING SOCIALE - VIA P.CAPPONI 16 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PIER CAPPONI 16 - PNRR M.5 C.2 - INV. 1.3.1 "HOUSING TEMPORANEO"	Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ, TRASF.STATO FINALIZ., TRASF.STATO	2025	500.000,00	28,72%	78,70%
H14H23000570007	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E ARTISTICO - RISORSE PN METRO PLUS 2025	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2025	887.751,07	0,00%	3,70%
H14H25000000004	ALLESTIMENTI PER MUSEI COMUNALI, DEPOSITI OPERE D'ARTE, FOTOTECA E CATALOGO - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	100.000,00	0,00%	91,54%
H14H25000170004	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	100.000,00	16,47%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H14H25000210004	EX IPPODROMO LE MULINA - SOMMA URGENZA - OPERE DI CONTENIMENTO E MESSA IN SICUREZZA - FASE 1 DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA C.O.170066***	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	149.672,28	98,27%	100,00%
H14H25000290004	MUSEI CIVICI: ALLESTIMENTI PER MUSEI COMUNALI, DEPOSITI OPERE D'ARTE, FOTOTECA E CATALOGO DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA TOT CC.OO. 240359-240360***	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	7.595,63	0,00%	65,53%
H14H25000400004	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA FINANZIARE CON AVANZO	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	20.020,80	4,62%	73,51%
H14I23000720007	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PISCINA COSTOLI	Q. RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ., Fondo da ALIENAZIONI, TRASF.STATO FINALIZ., Fondo -	2025	445.000,00	0,00%	83,75%
H14I24000040003	COMPLESSO SAN SALVI: RIGENERAZIONE URBANA - PADIGLIONI 33-34-35-37 E SPAZI VERDI DI PERTINENZA, PER HOUSING SOCIALE E ATTIVITÀ CULTURALI - OPERAZIONE 3: REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VERDI (VEDI C.O.240171) - OS 2.7 - CO-FINANZ.ENTE	ALIENAZ.NON VINCOL., Fondo - da ALIENAZIONI	2025	100.000,00	0,00%	0,00%
H14I25000320004	OPERE DI FINITURA PALLONE BARSANTI	Q. RISULT. AMM.DA CONCESSIONI EDIL	2025	100.000,00	83,91%	96,50%
H14I25000330004	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DIREZIONE AMBIENTE ***AVANZO APPLICATO DA CC.OO.240370-240417 TOT***	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	20.613,33	100,00%	100,00%
H14I25000470004	NUOVA PALESTRA VIA GEMINIANI - OPERE DI COMPLETAMENTO	MUTUI E BOC	2025	145.000,00	0,00%	96,67%
H15E24000070006	NUOVO ASILO NIDO IN VIA VILLAMAGNA - (PNRR)	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO FINALIZ, MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E	2025	2.010.000,00	47,55%	91,99%
H15E24000080006	NUOVO ASILO NIDO PRESSO SCUOLA BALDUCCI - (PNRR)	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO FINALIZ, MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E	2025	1.930.000,00	45,23%	99,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H15123000000001	EX CHIESA DI SAN CARLO DEI BARNABITI - REALIZZAZIONE VETRINE DELLE ECCELLENZE ARTIGIANALI	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	202.690,00	98,58%	99,79%
H15123000010001	EX CHIESA DI SAN CARLO DEI BARNABITI - REALIZZAZIONE BOOKSHOP	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	128.646,00	72,25%	100,00%
H15123000020001	EX CHIESA DI SAN CARLO DEI BARNABITI - REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLA SALA, CON ILLUMINAZIONE E IMPIANTI INTERATTIVI MULTIMEDIALI INTEGRATI - 2025	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	118.664,00	98,25%	100,00%
H15123000310004	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI E AREE VERDI	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, MUTUI E BOC	2025	300.000,00	0,00%	100,00%
H15123001220007	COMPLESSO SANTA MARIA NOVELLA - NUOVA PIAZZA URBANA (MEDITERRANEA) - PN METRO PLUS	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2025	3.953.078,80	2,20%	2,20%
H15125000600006	GIARDINO DELLA CARRAIA: VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - RISORSE PN METRO PLUS	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2025	500.000,00	1,34%	6,72%
H16C18000640005	SISTEMI INFOTELEMATICI PER LA COMUNICAZIONE E L'UTILIZZO IN OUTPUT DEI DATI MOBILITÀ- SISTEMA DEI PMV - IVA RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE PREZZI (VEDI CC.OO. 190065-200248-220233) ***AVANZO APPLICATO DA Q.P. C.O.100504***	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	451.866,26	99,90%	100,00%
H16D18000290004	ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CIMITERI COM.LI, MERCATI, STRUTTURE SOCIALI E PATRIMONIO NON ABITATIVO-FASE 1 2019 - REVISIONE PREZZI 2° SEM.2022 IVA INCLUSA - VEDI C.O. 130172	Q. RISULT. AMM.DA CONCESS.EDIL	2025	28.442,94	100,00%	100,00%
H16D20000060001	SMART LIVEABILITY - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SITA NELL'AREA DEL MECCANOTESSILE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI	TRASF.STATO FINALIZ., MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC, TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da	2025	5.272.577,68	78,23%	90,40%
H16E20000040004	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO ROMAGNOLI, RIFREDI ED ALTRI: ADEGUAMENTO NORMATIVO	TRASF.STATO FINALIZ., Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ.	2025	212.719,09	90,92%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H16F23000230002	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DE FILIPPO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC, TRASF.REGION.FINALIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINALIZ.	2025	2.606.070,00	42,90%	70,41%
H16G23000270006	FORNITURA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA DATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO BUILD CHAIN (FIN. EUROPEO HORIZON - CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01)	TRASFERENTI PP.VINC	2025	35.000,00	0,00%	97,50%
H16G2400320006	PN METRO PLUS 2021/2027 - ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE SOFTWARE PER SISTEMI DI BACK OFFICE - VERSO LA FULL DIGITAL	TRASF.STATO FINALIZ., TRASF.STATO FINALIZ.	2025	537.000,00	31,39%	99,79%
H16G25000020004	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E POSTAZIONI DI LAVORO (HARDWARE) - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	150.000,00	100,00%	100,00%
H16G25000030004	ACQUISIZIONE DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI (SOFTWARE) - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	1.000.000,00	12,75%	93,34%
H16G25000400004	SVILUPPI RISORSE DATI, CONTRASTO EVASIONE, BONIFICA DATI, DATA LAKE, SCCR - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	150.000,00	0,00%	98,40%
H16G25000050004	SVILUPPI SERVIZI ONLINE PER PIANO TRIENNALE, PAGOPA, MOBILE, CLOUD - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	150.000,00	0,00%	99,47%
H16G25000130004	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE (HARDWARE) IN AMBITO COMPUTER, RETI, MULTIMEDIALE E IOT - ANNO 2025 ***AVANZO APPLICATO DA CAP.23725-23015***	Q.RISULT. AMM.DA CONTRIB.STAT	2025	51.291,32	100,00%	100,00%
H16G25000140004	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE (HARDWARE) IN AMBITO COMPUTER, RETI, MULTIMEDIALE E IOT - DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA CC.OO.170066-170065***	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	170.000,00	46,80%	99,76%
H16G25000150004	ACQUISTO HARDWARE PER DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE (EX REGOLAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA) - ANNO 2025	ENTRATE PROPRIE	2025	15.000,00	100,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H16G25000200004	ACQUISTO SOFTWARE - DA FINANZIARE CON SOMME RESIDUE PNRR	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	43.267,80	0,00%	0,00%
H16G25000210004	ACQUISTO HARDWARE (MAC) PER SVILUPPO APP E SERVIZI AL CITTADINO - DA FINANZIARE CON SOMME RESIDUALI PROGETTI EX PNRR	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	25.000,00	37,41%	100,00%
H16G25000240005	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E STATISTICA DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO ISTAT - ANNO 2025	TRASFERENTI PP-VINC	2025	13.953,90	83,92%	100,00%
H16I24000040006	RIQUALIFICAZIONE AREA EX LUPI DI TOSCANA – DEMOLIZIONE STRUTTURE ESISTENTI E BONIFICA AREA - RISORSE PN METRO PLUS: OPERE DI DEMOLIZIONE FASE 2	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ	2025	2.100.000,00	0,82%	0,82%
H16I24000060006	PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 - RIMOZIONE SERBATOI EX CASERMA LUPI DI TOSCANA PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ	2025	500.000,00	21,68%	21,69%
H17B1600030004	REALIZZAZIONE PALESTRA VIA GEMINIANI	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - TRASF.DA PRIVATI, Fondo - da TRASF.DA PRIVATI, Fondo - da	2025	4.789.372,94	88,51%	95,30%
H17B16000780005	REALIZZAZIONE NUOVO BIENNIO ISIS L. DA VINCI	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ, TRASFERENTI PP-VINC, Fondo - da	2025	11.201.558,42	96,09%	100,00%
H17B22000620006	MUSEO DI PALAZZO VECCHIO (PNRR M.1-C.3 - MISURA 3 INV.1.2 CUP H17B22000620006) "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ, TRASF.STATO.FINALIZ, Fondo -	2025	503.889,18	98,86%	100,00%
H17B24000120001	COMPLESSO SANTA MARIA NOVELLA - RIGENERAZIONE FUNZIONALE BIBLIOTECA CIVICA - PN METRO PLUS	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	1.000.000,00	0,33%	4,20%
H17B24000130001	COMPLESSO SANTA MARIA NOVELLA - ACCOGLIENZA ISTITUZIONALE - PN METRO PLUS 2025	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ	2025	1.600.000,00	2,78%	7,02%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17B24000140001	COMPLESSO SANTA MARIA NOVELLA - ACCOGLIENZA/UFFICIO ISTITUZIONALE ED ORIENTAMENTO DELLE FUNZIONI TURISTICO CULTURALI E DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE - PN METRO PLUS	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	1.000.000,00	0,00%	5,50%
H17B24000150001	COMPLESSO SANTA MARIA NOVELLA - CAFFETTERIA - PN METRO PLUS	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	400.000,00	0,39%	1,07%
H17B24000180006	PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 - REALIZZAZIONE PARCO "EMA VERDE BLU"	TRASF.STATO FINALIZ. Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ	2025	1.500.000,00	0,00%	7,07%
H17B25000060004	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO ASCENSORE DEL MUSEO DI PALAZZO VECCHIO - ABA	CONCESS.EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2025	85.000,00	78,20%	88,24%
H17D23000110004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91 - MUSEO STIBBERT - ACCESSIBILITÀ P.1	CONCESS.EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77	2025	199.932,53	26,55%	60,96%
H17D25000040004	INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINA COSTOLI, SCUOLE E IMMOBILI, IMPIANTO SPORTIVO PAGANELLI	CONCESS.EDILIZIE, Fondo - da PROV. LEGGE 10/77, CONCESS.EDILIZIE	2025	285.000,00	0,00%	83,53%
H17D25000090004	INTERVENTI ABA - ANNO 2025 - IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PAGANELLI	CONCESS.EDILIZIE	2025	40.000,00	0,00%	0,00%
H17G24000000003	Complesso San Salvi: rigenerazione urbana - padiglioni 33-34-35-37 e spazi verdi di pertinenza, per housing sociale e attività culturali - OPERAZIONE 1B: HOUSING E SERVIZI CORRELATI (vedi c.o.240167) - OS 2.1 - co-finanz.ente	ALIENAZ.NON VINCOL.	2025	440.000,00	0,00%	0,00%
H17G25000040004	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA VILLANI ED ALTRE	MUTUI E BOC	2025	100.000,00	0,00%	15,95%
H17G25000260004	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L.R. 47/91 IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI - 2025	CONCESS.EDILIZIE	2025	100.000,00	0,00%	0,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H16001860004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LASTRICI STRADALI - REVISIONE PREZZI - VEDI C.O. 170033	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	7.016,33	0,00%	0,00%
H17H17001580001	FIRENZE WALKING CITY - MANUTENZIONE SEGNALETICA E CARTELLI (PIANO PERIFERIE)	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ.	2025	230.000,00	54,54%	96,59%
H17H19001210004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE	fondo - MUTUI E BOC, TRASF.STATO FINALIZ.	2025	429.566,62	88,13%	93,11%
H17H20001520001	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ.	2025	6.391.065,77	78,49%	100,00%
H17H23002660007	PN METRO PLUS - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE DENOMINATO "PRINCIPE ABAMELEK" - ANNO 2025	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINALIZ.	2025	6.200.000,00	2,32%	4,58%
H17H24002280004	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE UFFICI COMUNALI PORTA A PRATO	MUTUI E BOC	2025	170.000,00	0,00%	99,94%
H17H24002290004	AMPLIAMENTO SISTEMA VARCHI TELEMATICI ZTL CITTADINA REALIZZATO DA S.A.S. S.P.A.	MUTUI E BOC	2025	170.000,00	0,00%	0,00%
H17H24002310004	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	250.000,00	0,00%	0,00%
H17H24002330004	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELL'UNITÀ (MUTUO) - 2025	MUTUI E BOC	2025	13.901,81	100,00%	100,00%
H17H24002340004	IMPIANTI SEMAFORICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALITÀ IMPIANTI - 2025	MUTUI E BOC	2025	350.000,00	0,00%	0,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H17H24002510007	VIA DEL TERMINE - IMPLEMENTAZIONE SEPARATORI DI CORSIE E BARRIERE PEDONALI - FINANZIATO DA PRIVATI (TOSCANA AEROPORTI)	INT.REAL.DA PRIVATI	2025	30.974,10	0,00%	100,00%
H17H25000160004	INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE (GLOBAL SERVICE) - 2025	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	4.020.430,06	28,68%	92,03%
H17H2500380004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE: PONTI MURI E GUARD RAIL (A.Q.)	MUTUI E BOC	2025	1.300.000,00	0,00%	0,00%
H17H25000400004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q.1 (A.Q.) - 2025	MUTUI E BOC	2025	1.300.000,00	0,00%	0,00%
H17H25000410004	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADALE QQ. 2-3-4-5 (A.Q.) - 2025	MUTUI E BOC	2025	5.000,00	0,00%	0,62%
H17H25000630006	PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021 – 2027 – REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOSTA BICI	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	100.000,00	96,22%	97,61%
H17H25000680004	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE IN VIA DEL ROMITINO	MUTUI E BOC	2025	200.000,00	0,00%	84,50%
H17H25001390004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ IN ZONA NAVE A ROVEZZANO	MUTUI E BOC, ALIENAZ.NON VINCOL.	2025	150.000,00	0,00%	83,50%
H17I19000680004	CHIESE E CONVENTI: INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	TRASF.STATO FINALIZ., Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ.	2025	421.433,10	92,54%	100,00%
H18E23003500004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOPISTE IN RIVA D'ARNO 2025	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	150.000,00	0,00%	0,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H18E23000320007	SPAZI ESPOSITIVI MURATE ART DISTRICT: AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL COMPLESSO DELLE MURATE - PN METRO PLUS	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	800.000,00	1,54%	4,04%
H19C24000070006	BASILICA SS. ANNUNZIATA, AFFRESCO DELL'ANNUNCIAZIONE : MODIFICHE CORNICE LIGNEA E CRISTALLIERA DI PROTEZIONE	TRASF.REGION.FINA LIZ, Q. RISULT. AMM. DA CONTRIB.REG., Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI,	2025	43.000,00	91,00%	100,00%
H19D17001680007	CHIESA DEL SACRO CUORE AL ROMITO: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	TRASF.STATO FINALIZ., Q.RISULT. AMM.NE DA ALIENAZ.	2025	55.029,49	65,80%	100,00%
H19D23000130004	CHIESE E CONVENTI - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: RESTAURO INTERNI ORATORIO SANT'ANNA IN VIA PRATESE E REVISIONE CONSERVATIVA FACCIATA SAN GIOVANNINO CAVALIERI IN VIA SAN GALLO	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC, TRASF.STATO FINALIZ.	2025	282.471,07	16,72%	100,00%
H19D23000150004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI: MUSEO STIBBERT - ANNO 2025 - OPERE EDILI CAT. OG2	MUTUI E BOC	2025	163.069,85	0,00%	62,72%
H19D23000170004	IMMOBILI MONUMENTALI - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - ANNO 2025	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	200.000,00	0,00%	9,17%
H19D23000190004	PALAZZI E VILLE. INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (MUTUO) - ANNO 2025	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	118.000,00	0,00%	47,20%
H19D24000280002	RIQUALIFICAZIONE TORRINO DI SANTA ROSA (CONTRIBUTO REGIONALE) - 2025	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2025	100.000,00	0,00%	0,00%
H19D25000050007	SANTA MARIA NOVELLA - NUOVO NUCLEO SERVIZI IGIENICI (ART BONUS)	TRASFER.DA PRIVATI	2025	150.000,00	0,00%	80,67%
H19D2500060004	COMPLESSI MONUMENTALI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI: MUSEO STIBBERT - 2025 - OPERE IMPIANTISTICHE CAT.OS30	MUTUI E BOC, fondo - MUTUI E BOC	2025	190.000,00	0,00%	86,14%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19D25000110004	RAMPE DEL POGGI - INTERVENTI DI PISTONAGGIO, PULIZIA E REVISIONE POMPE DEI DUE POZZI A SERVIZIO DEL SISTEMA IDRICO DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA TOT CC.OO.150166-180006-180015-190036-200175-200256 E Q.P.-180016-180021***	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	148.500,00	0,00%	80,23%
H19D25000190004	PALAZZO STROZZI - SEDE GABINETTO VIEUSSEUX - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA LESIONI DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA TOT CC.OO.180126 E Q.P.170066-170394-180021***	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	38.500,00	0,00%	83,02%
H19D25000320004	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO UFFICI IN PALAZZO VECCHIO DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA TOT CC.OO.150166-160124-240254 E Q.P. 170157***	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	100.000,00	26,83%	92,00%
H19D25000360004	PALAZZO VECCHIO: VERIFICA ESITO DANNEGGIAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SU PORZIONE DI FACCIATA DELL'ARENGARIO	TRASFER.DA PRIVATI	2025	26.200,00	0,00%	100,00%
H19F25000020004	COMPLESSI MONUMENTALI. PALAZZO VECCHIO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI A SERVIZIO DEL CONSIGLIO COMUNALE	MUTUI E BOC	2025	62.168,70	0,00%	91,69%
H19F25000050004	IMMOBILE CASA SPA E RESEDE VIGILI LEGNAIA - INTERVENTI URG.COMPLET.RACCORDO DEL RESEDE, SISTEMAZIONE CONFINI, DIVISIONE PERCORSI, ACCESSI E OPERE ACCESSORIE DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA TOT C.O.180090 E Q.P. 190211***	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI, fondo - MUTUI E BOC	2025	200.000,00	0,00%	0,00%
H19F25000140004	COMPLESSI MONUMENTALI: PALAZZO VECCHIO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI A SERVIZIO DEL CONSIGLIO COMUNALE - OPERE COMPLEMENTARI DA FINANZIARE CON AVANZO	Q. RESULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	40.000,00	0,00%	92,50%
H19I22000650001	SALA DI ACCOGLIENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA NOVELLA - REALIZZAZIONE BOOKSHOP, ACQUISTO ARREDI, RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI, SOFTWARE.	TRASF.STATO FINALIZ., Fondo - TRASF.STATO.FINAL IZ, TRASF.STATO FINALIZ., Fondo -	2025	1.612.505,69	82,45%	100,00%
H19I23000560001	CONTRIBUTI DA REG.TOSCANA PER SOSTITUZIONE AUTOVETTURE PRIVATE E VEICOLI COMMERCIALI (VEDI CC.OO. 240260-250254) - 2025	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ	2025	1.460.000,00	64,85%	100,00%
H19I23000570001	CONTRIBUTI PER ACQUISTO E-BIKE	TRASF.REGION.FINA LIZ, Q.RESULT. AMM. DA CONTRIB.REG., Fondo - TRASF.REGION.FINA	2025	674.217,04	0,00%	100,00%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19123001060006	UNCHAIN-URBAN LOGISTICS AND PLANNING	TRASF.UNIONE EUROPEA	2025	24.876,81	0,00%	22,22%
H19123001220009	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ESTENSIONE DELLE LINEE TRAMVIARIE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA DELLA LINEA 2.2 AEROPORTO - SESTO FIORENTINO	TRASF.REGION.FINA LIZ, Fondo - TRASF.REGION.FINA LIZ, TRASFERENTI PP.VINC,	2025	114.223.639,46	1,09%	22,52%
H19124000650004	ASILO NIDO LO SCOIATTOLO - INTERVENTI CONNESSI A BONIFICA AMIANTO - 2025	MUTUI E BOC, fondo MUTUI E BOC	2025	250.000,00	0,00%	87,96%
H19124000860001	PROGETTO FEEL FLORENCE - INTERVENTO 13 "ALLESTIMENTI SU SITI CULTURALI E PAESAGGISTICI": INSTALLAZIONE DI TORNELLI PER L'ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI RIQUALIFICATI - CUP: H19122000650001	TRASF.STATO FINALIZ.	2025	200.027,66	58,03%	99,84%
H19124000950004	BIENNIO I.S.I.S. L. DA VINCI - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREA EX MENSA	MUTUI E BOC	2025	200.000,00	98,55%	100,00%
H19124001060004	ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA PER CIMITERI COMUNALI (ALIENAZIONI) - 2025	ALIENAZ.NON VINCOL.	2025	56.730,00	100,00%	100,00%
H19125000300002	ACQUISTO VEICOLI COMUNALI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO REGIONALE	TRASF.REGION.FINA LIZ	2025	621.956,00	31,17%	99,98%
H19125000120004	ACQUISTO VEICOLI, DA LAVORO E/O OPERATIVI PER RINNOVO AUTOPARCO COMUNALE - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	530.000,00	0,00%	97,55%
H19125000200004	BIBLIOTECHE E ARCHIVI COMUNALI - ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI - 2025	MUTUI E BOC	2025	67.000,00	7,66%	94,12%
H19125000210004	BIBLIOTECHE E ARCHIVI COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE - 2025	MUTUI E BOC	2025	33.000,00	44,25%	99,76%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19125000240004	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	100.000,00	70,66%	100,00%
H19125000250004	ACQUISTO SOFTWARE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	150.000,00	0,36%	44,24%
H19125000280001	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO ANCI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025	TRASFERENTI PP.VINC	2025	16.000,00	25,07%	96,25%
H19125000320004	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE	MUTUI E BOC, ALIENAZ.NON VINCOL.	2025	64.000,00	56,43%	99,65%
H19125000340004	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	50.000,00	0,00%	100,00%
H19125000350004	ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICI TURISTICI RIQUALIFICATI	MUTUI E BOC	2025	60.000,00	30,62%	50,00%
H19125000360004	ACQUISTO DI BENI MOBILI DLGS 81/2008 "SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"- ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA – ANNO 2025	MUTUI E BOC	2025	50.000,00	72,44%	99,67%
H19125000420004	ACQUISTO VEICOLI CON O SENZA INSEGNE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025	ALIENAZ.NON VINCOL.	2025	78.000,00	16,38%	92,62%
H19125000470006	PROGETTO UE GOLIA- ACQUISTO STRUMENTI, POSTAZIONI INFORMATICHE E DOTAZIONI A CORREDO -2025	TRASF.UNIONE EUROPEA	2025	25.000,00	43,32%	43,67%
H19125000840004	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO ELETTORALE	ALIENAZ.NON VINCOL.	2025	12.000,00	72,30%	80,94%

CUP	Descrizione interventi in corso anno 2025	Tipo finanz.to	Anno avvio	Importo Progetto Tot.	Grado di realizzazione finanziario (mandati / importo totale opera)	Grado di realizzazione procedurale (affidamenti / importo totale opera)
H19125001160004	ACQUISTO VEICOLI CON O SENZA INSEGNE PER LA P.M. DA FINANZIARE CON AVANZO ***AVANZO APPLICATO DA C.O.220108 TOT***	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	23.463,79	0,00%	98,78%
H19125001220004	ACQUISTO BENI MOBILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI, Q. RISULT. AMMIN. DA MUTUI	2025	16.283,70	13,51%	100,00%
H19121000680008	MOBILITÀ SOSTENIBILE: CONCESSIONE BIKE SHARING 2024	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da	2025	1.333.360,00	90,00%	100,00%
H19121010150006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASFER.DA FINALIZ.	2025	1.811.128,46	72,44%	100,00%
H19125000590006	PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021 – 2027 – PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO UNESCO (A.Q.) - 2025	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASFER.DA FINALIZ.	2025	2.500.000,00	0,00%	0,00%
H41122000280003	SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO - ESTENSIONE VERSO BAGNO A RIPOL	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASFER.DA FINALIZ.	2025	689.505.569,91	19,62%	100,00%
H51F24001280006	PNRR M.1-C.1 - INV.1.4 - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)" - CUP H51F24001280006 - IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASFER.DA FINALIZ.	2025	25.254,00	100,00%	100,00%
H54F24000170006	PNRR M.1-C.1 - INV.1.4 - MISURA 1.4.2 "CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ SERVIZI PUBBLICI DIGITALI", CUP H54F24000170006 ACQUISTI TECNOLOGIE ASSISTIVE DI TIPO HW (DISPOSITIVI E APPARATI)	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASFER.DA FINALIZ.	2025	84.715,58	87,86%	87,86%
I11E25000030004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP DISMESSI REALIZZATE DA CASA SPA - 2025	MUTUI E BOC	2025	6.000.000,00	65,68%	100,00%
I17H21005490001	SISTEMA TRANVIARIO - LINEA 4 LEOPOLDA - PIAGGE	TRASFER.DA PRIVATI, Fondo - da TRASFER.DA PRIVATI, TRASFER.DA FINALIZ.	2025	557.114,40	0,00%	100,00%