

2021_ZG26**Obiettivo pluriennale Nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola da Viale Luder.**

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2021_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.**Obiettivo Operativo 1.2.18
del D.U.P.**

2021_ZG26**Obiettivo pluriennale Nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola da Viale Luder.****Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo****2021**

Si prevede di dare avvio alla fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo ramo stradale di accesso all'Aeroporto di Peretola. Il coinvolgimento dell'ufficio consiste nelle attività di RUP, supporto al RUP, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza.

Nel corso del 2020 il precedente aggiudicatario ha rinunciato alla stipula del contratto di appalto, quindi è necessario procedere con lo scorrimento della graduatoria e l'affidamento dei lavori ad altra Impresa.

Considerate le tempistiche previste nel progetto, nel corso del 2021 si prevede il completamento delle lavorazioni e della successiva fase di collaudo delle opere, al fine della messa in esercizio del tratto stradale.

2020**ACCORDI CON AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA**

L'obiettivo è riferito alla verifica degli accordi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale con Autostrade per l'Italia SpA (ASPI) per la realizzazione dei potenziamenti a terza corsia delle tratte autostradali presenti nel territorio fiorentino e delle opere connesse.

L'obiettivo si riferisce nello specifico ad alcuni interventi finanziati con fondi ASPI, quali:

- Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord tratta Firenze Nord - Pistoia. Lavori per la realizzazione dello svincolo Terminale di Peretola - Nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto - Realizzazione dell'intervento a cura dell'Amministrazione Comunale.

Le attività di seguito descritte sono da ricollegare all'OBIETTIVO STRATEGICO 06.01 "Favorire la diminuzione del traffico urbano e migliorarne la gestione - Garantire

comfort e sicurezza degli utenti" presente nella SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA del DOCUMENTO UNIICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

L'intervento viene effettuato tramite appalto gestito dall'A.C. previa Convenzione specifica con ASPI per il finanziamento.

L'ufficio curerà le attività di RUP, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza.

2021_ZG26

Obiettivo pluriennale Nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola da Viale Luder.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Autostrada A11 - Lavori nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto - Acquisizione aree - Bonifica bellica		25/03/2020	31/10/2020		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Attività di bonifica conclusa in data 20/10/2020. Certificazione di conformità approvata con provv. 2021/DD/00262.
Predisposizione dell'aggiornamento del progetto esecutivo		22/07/2021	30/11/2021	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	proposta variazione
Predisposizione dei documenti di gara		22/07/2021	31/12/2021	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	proposta variazione

2021_ZG26**Obiettivo pluriennale Nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola da Viale Luder.**

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2020 - Autostrada A11 - Lavori nuovo ramo ingresso Aeroporto - Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre	RISULTATO	100%
2020 - Autostrada A11 - Lavori nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto - Atti connessi con l'affidamento lavori	RISULTATO	1/1
2020 - Autostrada A11 - Lavori nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto - Atti connessi con l'Esecuzione lavori	RISULTATO	100
2021 - Invio di proposta di contratto d'appalto all'aggiudicatario	RISULTATO	1/1
2021 - Predisposizione dell'aggiornamento del Progetto esecutivo	RISULTATO	30/11/2021
2021 - Predisposizione dei documenti di gara	RISULTATO	31/12/2021