COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZG19P21 **Obiettivo pluriennale Riqualificazione di aree cittadine e interventi di riqualificazione arredo urbano 2021**

Direzione	**NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**	Direttore	**TARTAGLIA VINCENZO**	Classificazione	**DIREZIONALE**
Servizio	**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI**	Dirigente	**CARONE GIUSEPPE**	Tipologia	**SVILUPPO**

Collegato a
***INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.*:** 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
***OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.*:** 2021_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo del D.U.P. 1.2.42 - 1.2.43

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

ANNO 2021 -
l'obbiettivo è finalizzato alla valorizzazione degli interventi di riqualificazione e decoro degli spazi urbani; si pone attenzione al mantenimento della qualità delle pavimentazioni lapidee e dell'arredo urbano, al recupero di aree urbane a nuove funzioni ed a realizzare interventi di miglioramento della funzionalità e qualità degli spazi urbani.
Per l'anno 2021 l'aviità si concentra sia sulla parte progettuale che sulla parte realizzativa degli interventi richiesti dall'Amministrazne Comunale.

In particolare si evidenziano questi interventi per la parte progettuale:
- la progettazione esecutiva dell'intervento di Riqualificazione di Piazza Goldoni;
- la progettazione esecutiva con emissione del bado di gara di Via Panzani
- l'avanzamento della progettazione del collegamento Piazza Nannotti - Via Francesco De Sanctis (condizionato dall'attivtà delle Direzione Urbanistica e Patrimonio che devono rispettivamente procedere all'approvazone della variante urbanistica e della permuta delle aree private richieste con note del maggio e luglio 2020)
- la Progettazione fattibilità tecnico Economica per la Riqualificazione e la riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste Via Pietrapiana.

Per la fase esecutiva si segnala la riqualificazione di:

Via Panzani,
Piazza Goldoni,
Area Fortezza da basso

L'obbiettivo è dedicato altresì alla gestione dei procedimenti delle OOUU del Piani di recupero e/o attuativi attivati dalla Direzone Urbanistica

2019_ZG19P21 **Obiettivo pluriennale Riqualificazione di aree cittadine e interventi di riqualificazione arredo urbano 2021**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
2019 - Riqualificazione Via Cerretani		15/06/2019	30/09/2020	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019 - Riqualificazione Piazza Nannotti		15/06/2019	30/06/2020	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019 - Realizzazione lavori riqualificazione Via Palazzuolo		01/06/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019 - esecuzione lavori riqualificazione piazza salvemini		01/09/2019	30/03/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	rimozione panchina in corten come richiesta da mozione consiliare e installazione paletti

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZG19P21 **Obiettivo pluriennale Riqualificazione di aree cittadine e interventi di riqualificazione arredo urbano 2021**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
2020- Riqualificazione Via Panzani - progettazione esecutiva		01/03/2020	30/09/2020	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2020 - Riqualificazione Piazza Nannotti - progettazione lotto II		01/03/2020	31/12/2020	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	DELIBERAZIONE N. 2020/G/00451 - approvazione progetto definitivo
2020 - progettazione Interventi di Riqualificazione Piazza dell'Unità		01/03/2020	31/12/2020	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Avanzamento progettazione Piazza Vittorio Veneto (Piano città)		01/04/2020	31/12/2020	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Approvazione Variante urbanistica parcheggio ponte ponte a greve		01/04/2020	30/07/2021	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
approvazione variante urbanistica Ats minervini (rotatoria Via di Ugnano)		01/04/2020	31/12/2021	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Approvazione progetto esecutivo Piazza Goldoni		01/04/2020	30/08/2021	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Emissione bando di gara Riqualificazione di Via Panzani		01/10/2021	31/12/2021	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	Da 5 mesi l'ufficio è in attesa di nulla osta delal SABAP sul progetto definitivo

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZG19P21 **Obiettivo pluriennale Riqualificazione di aree cittadine e interventi di riqualificazione arredo urbano 2021**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avanzamento progettazione collegamento Piazza Nannotti - Via Francesco De Sanctis		30/03/2021	31/12/2021	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	L'approvazione del progetto esecutivo è vincolata all'acquisizione delle aree da parte della Direzione Patrimonio e dell'aprovazione della variante urbanistica da parte della medesima Direzione già richieste nel luglio 2020
Progettazione fattibilità tecnico Economica per la Riqualificazione e la riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste Via Pietrapiana		01/06/2021	31/12/2021	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Redazione atti ammissibilità collaudi Opere di Urbanizzazione connessi con Piani di Recupero, ecc. promossi dalla Direzione Urbanistica		01/03/2021	31/12/2021		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2019 - n. approvazione progetti riqualificazione urbana	RISULTATO	2,00
2019 - avvio dei lavori di interventi di riqualificazione urbana	RISULTATO	4
2020 - n. approvazione progetti riqualificazione	RISULTATO	3
2020 - completamento interventi di riqualificazione	RISULTATO	3
2020-avvio procedimenti ed elaborazione documentazione per approvazione varianti urbanistiche	RISULTATO	2,00
2021 - n. approvazione progetti riqualificazione urbana	RISULTATO	3
2021 - avvio dei lavori di interventi di riqualificazione urbana	RISULTATO	3
2021 - redazione atti ammissibilità collaudi	PERFORMANCE	100%