

2022_ZG34

Obiettivo Pluriennale - Collaudo delle Linee 2 e 3.1

Direzione	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**


L'Amm.Com.ha in corso la realizz.del sistema integr.di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).
La Linea 1 affidata mediante appalto di lavori è nella fase di risol. del contenz., successiva all'approvaz. del collaudo.
A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale finanziamento delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.
L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività tecnico-amministrativa svolta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione in materia di realizzazione del sistema tramviario.

L'obiettivo fa riferimento alle attività di Collaudo delle Linee 2 e 3.1 nell'ambito della Convenzione di Concessione con Tram di Firenze SpA di cui al IV e V Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione

Le attività da eseguire per l'attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:

Collaudo delle Linee 2 e 3.1:

- Coordinamento delle attività di collaudo da parte dei collaudatori;
- Riunioni con i Collaudatori per l'esame delle problematiche sollevate;
- Istruttoria delle richieste dei Collaudatori ai fini dell'emissione del Certificato di Collaudo;
- Istruttoria del Certificato di Collaudo ai fini della sua approvazione;
- Proposta di approvazione del Certificato di Collaudo;
- Svincolo delle Polizze a garanzia.

2022_ZG34
Obiettivo Pluriennale - Collaudo delle Linee 2 e 3.1
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Coordinamento delle attività di collaudo da parte dei collaudatori;		01/01/2022	30/06/2022	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD	
Riunioni con i Collaudatori per l'esame delle problematiche sollevate;		01/01/2022	30/06/2022	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD	
Istruttoria delle richieste dei Collaudatori ai fini dell'emissione del Certificato di Collaudo;		01/01/2022	30/06/2022	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD	
Istruttoria del Certificato di Collaudo ai fini della sua approvazione;		30/06/2022	30/09/2022	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD	
Proposta di approvazione del Certificato di Collaudo;		30/09/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD	

2022_ZG34**Obiettivo Pluriennale - Collaudo delle Linee 2 e 3.1**

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Svincolo delle Polizze a garanzia.		01/01/2023	31/03/2023	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2022 - Riunioni con Collaudatori per l'esame delle problematiche sollevate	RISULTATO	3,00
2022 - Istruttoria delle richieste dei Collaudatori ai fini dell'emissione del Certificato di Collaudo (Richieste fatte/Richieste istruite)	RISULTATO	100%
2022 - Istruttoria del Certificato di Collaudo ai fini della sua approvazione	RISULTATO	3,00
2022 - Proposta di approvazione del Certificato di Collaudo	RISULTATO	1,00